



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 77 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza relativi alla risagomatura della sezione idraulica del canale Ulmeta al fine di rendere sicura e pedonabile la fascia di rispetto così come da verbale redatto in contraddittorio con i Carabinieri Forestali della Stazione di Spinazzola. Agro di Spinazzola (BAT). CUP: D69H18000120002; CIG: 74104733C6. *AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA, DA PARTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA, SEZIONE RISORSE IDRICHE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DELLA REGIONE PUGLIA, N° 69 DEL 28.03.2018.*  
Approvazioni conto finale (art. 200 del reg. ll.pp.) e certificato di regolare esecuzione

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di NOVEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

#### PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 74 del 7 marzo u.s. è stata approvata la perizia dei lavori in argomento la cui esecuzione è stata affidata all'impresa GE.CO. S.r.l., con sede in Parma alla via Gastaldi n. 3/A;
- che con Atto Dirigenziale n. 69 del 28 marzo u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo di € 90.400,00;
- che con contratto in data 07 maggio 2018 rep. n. 2755 i lavori sono stati affidati all'impresa GE.CO. S.r.l., con sede in Parma alla via Gastaldi n. 3/A, per l'importo complessivo di € 57.771,25, al netto del ribasso offerto pari al 22,500% e inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- nel corso dei lavori, a seguito del decespugliamento del canale, è stato riscontrato che il ponte che scavalca il canale Ulmeta, lungo la strada che conduce all'abitato di Spinazzola è privo di barriera metallica sicché è estremamente pericoloso il passaggio dei mezzi degli operatori agricoli;
- la sponda in dx del canale, a confine con le proprietà private presenta in alcune tratte vistosi cedimenti per cui necessità di lavori di riprofilatura con utilizzo di materiale scavato al fine di rendere sicuro le attività agricole degli agricoltori a confine;
- che con deliberazione commissariale n. 212 del 04 maggio 2018 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dell'importo di € 9.050,00 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad € 250,00 per oneri della sicurezza;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico:

#### A1) Lavori principali

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	56.226,25		
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.545,00		
			IN UNO I LAVORI PRINCIPALI	€ 57.771,25

#### A2) Lavori suppletivi

A2.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	9.050,00		
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	250,00		
			IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI	€ 9.300,00
			SOMMANO	€ 67.071,25

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€	14.755,68		
			SOMMANO	€ 14.755,68

- che con Atto Dirigenziale n. 205 del 26 luglio 2018 il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato la perizia di variante in corso d'opera;
- che con atto aggiuntivo in data 31 agosto 2018 rep. n. 2759 i lavori supplementari sono stati affidati alla stessa impresa GE.CO. S.r.l., con sede in Parma alla via Gastaldi n. 3/A, per l'importo complessivo di € 9.300,00, al netto del ribasso offerto pari al 22,500% e inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

**VISTO** il conto finale dei lavori in data 30.10.2018 registrato al protocollo del Consorzio in data 30.10.2018 al n° 5068, redatto in conformità all'art. 200 del regolamento Il.pp. approvato con D.P.R. n. 207/2010 e al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

**RILEVATO:**

- che il direttore dei lavori in data 09 novembre 2018 ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, registrato al protocollo del Consorzio al n° 5214 del 09 novembre 2018;
- che dalle risultanze del predetto certificato è stato accertato un credito residuo, a favore dell'impresa appaltatrice GE.CO. S.r.l. di euro 14.655,05 (euro quattordicimila seicentocinquantacinque e centesimi cinque);

**CONSIDERATO** che i predetti atti sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

**RITENUTO OPPORTUNO**

- di avvalersi delle procedure di pagamento previste dall'art. 42, comma 8, L.R. del 13 marzo 2012 n. 4;
- di richiedere, pertanto, alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione ed al pagamento diretto del credito residuo, in dipendenza della esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa GE.CO. S.r.l., con sede in Parma alla via Gastaldi n. 3/A, così come risulta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori del 09 novembre 2018 n° prot. 5214;

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

**DELIBERA**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il conto finale dei lavori in argomento registrato al protocollo consortile in data 30.10.2018 al n° 5068 il cui importo complessivo di euro 66.997,09, contenuto nella spesa autorizzata, è così suddiviso:

**A) Lavori**

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	65.202,09	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.795,00	
		<u>IN UNO I LAVORI</u>	€ <u>66.997,09</u>
		<b>TOTALE</b>	<b><u>66.997,09</u></b>

3. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 09 novembre 2018 e registrato al protocollo consortile al n° 5214 del 09 novembre 2018.
4. Richiedere alla Regione Puglia la liquidazione ed il pagamento della somma riveniente dal certificato di regolare esecuzione registrato al protocollo consortile al n° 5214 del 09 novembre 2018 e di delegare la stessa Regione Puglia ad emettere bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Impresa GE.CO. S.r.l., con sede in Parma alla via Gastaldi n. 3/A.
5. Trasmettere il presente deliberato al competente Servizio Foreste regionale per gli opportuni provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 12/11 al giorno 21/11 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

*Flora Leo*

SK 658 | 18

CAP. 31000 ACC. 229/2018

CAP. 3160 IMP. 637/2018

AREA FINANZIARIA  
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE  
IL QUADRO DI RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA  
*Flora Leo*

CONSORZIO DI BONIFICA TERRA D'APULIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. ing. *Giuseppe Corti*