



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 524 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Interventi finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso della rete scolante in dx Ofanto mediante il riscavo delle tratte terminali dei canali Marana Pantanella, canali 1 e 2 e canale 114-115. agro di Canosa di Puglia (BAT). CUP: D24H16000620002; CIG 7090376B5D.

Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura della Regione Puglia n° 60 del 21.03.2017 del registro delle determinazioni.

Omologazione della spesa ex art. 24 della L.R. n. 13/2001

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di NOVEMBRE in Bari, negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n° 18 del 7 febbraio 2017 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi indicati in oggetto dell'importo complessivo di euro 413.250,00, compreso I.V.A. pari ad euro 73.099,40;
- che i lavori sono stati finanziati e affidati in concessione al Consorzio con Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia n° 791/AGR del 26 settembre 2011 per l'importo di € 413.250,00
- che con contratto in data 28 settembre 2017 rep. n. 2746 i lavori sono stati affidati all'impresa PACE ROCCO COSTRUZIONI Srl, con sede in Potenza, via Lavangone n. 73, per l'importo complessivo di € 240.419,20,26, al netto del ribasso offerto pari al 27,369% e inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- che con deliberazione commissariale n. 18 del 23 gennaio 2018 è stata approvata la perizia suppletiva dell'importo di € 70.193,27 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico così configurato:

A1) Lavori principali		
A1.1) Lavori al netto r.c. del 27,369%	€	232.419,20
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	8.000,00
	IN UNO I LAVORI PRINCIPALI	€ 240.419,20
A2) Lavori suppletivi		
A2.1) Lavori	€	70.193,27



A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.000,00	
			IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI
			€ 72.193,27
			TOTALE
			€ 312.612,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti	€	6.070,00	
B2) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, assistenza giornaliera e contabilità, rilievi, incentivi, ecc)	€	8.600,00	
B3) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016)	€	13.000,00	
B4) Rivalsa I.V.A. 22%	€	72.970,14	
	IN UNO	€ 100.640,14	€ 100.640,14
		Totale in c.t.	€ 413.250,00

- che con atto dirigenziale n. 33 del 22.02.2018 l'elaborato di perizia è stato approvato dal Servizio Foreste della Regione Puglia
- che con atto aggiuntivo in data 23.03.2018 rep. n. 2752 l'esecuzione dei lavori suppletivi è stata affidata alla stessa impresa Pace Rocco Costruzioni srl, per l'importo complessivo di € 72.193,27, al netto del ribasso contrattuale ed inoltre con il medesimo atto aggiuntivo sono stati commissionati i lavori in amministrazione diretta;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 19.11.2018 prot. 5362 con la quale si certifica che il conto finale dei lavori ammonta a complessivi € 404.782,29 articolato come segue:

A) LAVORI:

Importo delle prestazioni effettuate dall'Impresa come da certificato di regolare esecuzione prot. n. 5241 del 12 novembre 2018 approvato con deliberazione consortile n. 516 del 12 novembre 2018

		€ 311.864,60	
	SOMMANO		€ 311.864,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti	€	0,00	
B2) Spese tecniche:			
• incentivi per la progettazione 2% su importo lordo lavori (€ 429.382,22);	€	8.587,64	
B3) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera	€	12.885,11	
B4) Rivalsa I.V.A. 22%	€	71.444,94	
	IN UNO	€ 92.917,69	€ 92.917,69
	Importo totale		€ 404.782,29

CONSIDERATO:

- che sono state compiute le varie attività che legittimano la corresponsione dell'incentivo—previsto dal D.lgs n° 50/2016 e che pertanto è sorto il diritto, per il personale di seguito indicato, a percepire il premio incentivante;
- che il fondo incentivante, pari al 2% dell'importo lordo dei lavori e degli oneri per la sicurezza, è così ripartito:

Geom. Giuseppe Pascazio:

- Responsabile del procedimento (25% di € 8.587,64) € 2.146,91

Geom Pasquale Cordasco:

- per progettazione e direzione dei lavori (40% di € 8.587,64) € 3.435,06

Ing. Vincenzo Mallardi:

- Collaboratore amministrativo (8,50% di € 8.587,64) € 729,95

Geom. Leonardo De Rosa:

- Collaboratore in fase di esecuzione (8,50% di € 8.587,64) € 729,95

Rag. Rosa Casareale:



- Collaboratrice amministrativa (5,25% di € 8.587,64) € 450,85
Rag. Annamaria De Carolis:
- Collaboratrice amministrativa (5,25% di € 8.587,64) € 450,85
Geom. Giuseppe Petrone:
- Collaboratore in fase di esecuzione (3,75% di € 8.587,64) € 322,03
Dott. Antonio Gesualdo:
- Collaboratore amministrativo (3,75% di € 8.587,64) € 322,04

RITENUTO OPPORTUNO procedere, contestualmente all'approvazione dell'atto di omologazione della spesa, anche alla liquidazione del premio incentivante;

VERIFICATO che l'importo impegnato è inferiore di € 8.467,71 a quello a base di concessione;

PRESO ATTO che con i provvedimenti di seguito elencati è stato richiesto alla Regione Puglia di provvedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 8 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2012, alla liquidazione ed al pagamento in favore dell'impresa appaltatrice dei sotto specificati acconti e saldo:

• Delibera commissariale n° 659 del 27 dicembre 2017	certif. n° 1 del 16.10.'18 prot. 5765 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 13.10.2017	€	127.722,55
• Delibera commissariale n° 227 del 16 maggio 2018	certif. n° 2 del 09.05.'18 prot. 2014 relativo al 2° S.A.L. a tutto il 7.05.2018	€	103.119,30
• Delibera commissariale n° 366 del 28 agosto 2018	certif. n° 3 del 09.08.'18 prot. 3764 relativo al 3° S.A.L. a tutto il 2.07.2018	€	79.153,71
• Delibera commissariale n° 516 del 12 novembre 2018	certif. di regolare esecuzione del 09.11.'18 prot. 5241 relativo al saldo e agli svincoli ritenute infortuni	€	14.754,15
	TOTALE	€	324.749,71

PRESO ATTO che il sopraddetto corrispettivo è stato confermato in sede di collaudo e che quindi non rimane alcun credito da corrispondere all'impresa PACE ROCCO COSTRUZIONI Srl affidataria dei lavori in oggetto;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

DI APPROVARE la relazione del Responsabile del Procedimento acclarante i rapporti tra Regione Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia dei lavori indicati in oggetto in data 19.11.2018 prot. 5362;

DI OMOLOGARE ai sensi dell'ex art. 24 della L.R. n. 13/2001 e ss. mm. ii., la spesa relativa alla concessione in oggetto nell'importo complessivo di € 404.782,29 disaggregato come segue:

A) LAVORI:

Importo delle prestazioni effettuate dall'Impresa come da certificato di regolare esecuzione prot. n. 5241 del 12 novembre 2018 approvato con deliberazione consortile n. 516 del 12 novembre 2018

€ 311.864,60

SOMMANO

€ 311.864,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti

€ 0,00

B2) Spese tecniche:

- incentivi per la progettazione 2% su importo lordo lavori (€ 429.382,22);

€ 8.587,64

B3) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera

€ 12.885,11

