



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 369 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente "Locone" e per il recupero delle opere di scarico dei bacini sottesi dalle strade arginali dello stesso torrente. Agro di Minervino Murge.

CUP: D44H16000480002;

CIG: 727112B0C

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 461 del 12 settembre 2017 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi dell'importo di € 413.250,00 così articolato:

A) LAVORI IN APPALTO

A ₁) Lavori a base d'asta	€	320.000,00	
A ₂) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	12.270,00	
	SOMMANO	€	332.270,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, spese per pubblicità, oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n° 20/2016, ecc.)	€	7.880,60	
B ₂) I.V.A. 22%	€	73.099,40	
	IN UNO	€	80.980,00

TOTALE IN C.T. € 413.250,00

- che con la stessa deliberazione commissariale n. 461/2017 è stato disposto di procedere all'esecuzione dei lavori attingendo ai fondi detraibili dalla riscossione del contributo di bonifica (capitolo 2160) e di autorizzare il Settore Finanziario ad impegnare la relativa spesa dell'importo complessivo di € 413.250,00;
- che con contratto d'appalto stipulato in data 22 marzo 2018 repertoriato in data 23 marzo 2018 al n° 2751, l'esecuzione dei lavori è stata affidata all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. per il prezzo complessivo di € 239.230,00 al netto del ribasso e dell'IVA;
- che i lavori sono stati consegnati in data 19 febbraio 2018 con verbale redatto in pari data;
- che in corso d'opera è stata redatta una perizia per lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 il cui quadro economico è così rappresentato:

A) LAVORI

A1) Lavori al netto del ribasso migliorato dell'ulteriore sconto offerto per un totale del 35,0759%	€	97.651,09	
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.798,91	
	Sommano	€	99.450,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti	€	60,41	
B2) IVA 22%	€	21.879,00	
	IN UNO	€	21.939,41

Importo totale stanziato € 121.389,40



che l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva è stata affidata, con deliberazione consortile n. 213 del 04 maggio 2018, alla stessa Impresa appaltatrice dei lavori principali, mediante l'atto aggiuntivo al contratto in data 07 maggio 2018 repertorio n° 2754;

VISTO il conto finale dei lavori in data 22.06.2018 registrato al protocollo del Consorzio in data 19.07.2018 al n° 3357, redatto in conformità all'art. 200 del regolamento ll.pp. approvato con D.P.R. n. 207/2010 e al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO:

- che il direttore dei lavori in data 31 luglio 2018 ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, registrato al protocollo del Consorzio al n° 3591 del 31 luglio 2018;
- che dalle risultanze del predetto certificato è stato accertato che non vi è alcun credito residuo, a favore dell'impresa appaltatrice Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l.;

CONSIDERATO che i predetti atti sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

VISTO lo stato finale dell'investimento n° 3616/18, allegato alla presente deliberazione, che è così configurato:

A1) Lavori a misura			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 29,0759% (contratto n. 2751 del 23.03.18)		€ 213.898,89	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 12.270,00	
	IN UNO I LAVORI PRINCIPALI		€ 226.168,89
A2) Lavori supplementari			
A2.1) Lavori a misura al netto r.c. del 35,0759% (atto aggiuntivo n. 2754 del 07.05.18)		€ 110.635,82	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 1.798,91	
	IN UNO I LAVORI SUPPLEMENTARI		€ 112.434,73
	SOMMANO		€ 338.603,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Rivalsa I.V.A. 22%		€ 74.492,80	
	IN UNO	€ 74.492,80	€ 74.492,80
	Ammontare complessivo		€ 413.096,42

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il conto finale dei lavori in argomento registrato al protocollo consortile in data 19.07.2018 al n° 3357.
3. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 31 luglio 2018 e registrato al protocollo consortile al n° 3591 del 31 luglio 2018.
4. Approvare l'allegato stato finale dell'investimento n. 3616/2018, relativo ai lavori in argomento, il cui importo complessivo di euro 413.096,42, contenuto nella spesa autorizzata di € 413.250,00, è così suddiviso:

A1) Lavori a misura			
A1.1) Lavori al netto r.c. del 29,0759% (contratto n. 2751 del 23.03.18)		€ 213.898,89	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 12.270,00	
	IN UNO I LAVORI PRINCIPALI		€ 226.168,89
A2) Lavori supplementari			
A2.1) Lavori a misura al netto r.c. del 35,0759% (atto aggiuntivo n. 2754 del 07.05.18)		€ 110.635,82	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 1.798,91	
	IN UNO I LAVORI SUPPLEMENTARI		€ 112.434,73
	SOMMANO		€ 338.603,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Rivalsa I.V.A. 22%		€ 74.492,80	
	IN UNO	€ 74.492,80	€ 74.492,80
	Ammontare complessivo		€ 413.096,42
		Economie conseguite	€ 153,58
		Importo stanziato	€ 413.250,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO *Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO*

Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 28/08/2018 dove resterà pubblicato sino al giorno 05/09/2018.

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Congedo
Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

sti 652/16

ef. 2160 § 2082 art 33-36-46

AREA FINANZIARIA
SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO
IL QUADRO DIRETTIVO - Rog. NICOLA TRAVERSA



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

BARI

Lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente "Locone" e per il recupero delle opere di scarico dei bacini sottesi dalle strade arginali dello stesso torrente. Agro di Minervino Murge.

CUP: D44H16000480002, CIG: 727112B0C

IMPRESA: **Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l.** con sede in Bernalda (MT), Via Ghidoni, 19/A

STATO FINALE DELL'INVESTIMENTO N° 652/16



QUADRO ECONOMICO						
Codice	Descrizione	Importo	Totali		Disponibilità (A - B)	
			Impegni (A)	Mandati (B)		
02	spese tecniche strumentali (assicurazione, stampa e riproduzione, prove laboratorio, pubblicità e oneri comma 2 art. 113 dlgs 20/2016)	52.630,60	52.630,60	52.630,60		
03	iva 22%	99.450,00	99.450,00	99.373,62	76,38	
04	LAVORI SUPPLEMENTARI: lavori al netto del ribasso del 27,369% incrementato dell'ulteriore sconto del 6% + oneri sicurezza € 1798,91	21.879,00	21.879,00	21.862,20	16,80	
05	iva su lavori supplementari al 22%	60,40	60,40		60,40	
06	imprevisti su lavori supplementari	413.250,00	413.250,00	413.096,42	153,58	

FONTI DI FINANZIAMENTO		
Anno	Capitolo Spesa	Importo
2015	000002160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	413.250,00
	Capitolo Entrata Vincolato	413.250,00

MOVIMENTI CONTABILI DI SPESA							
Impegni							
Capitolo	Anno	Numero	Q. Econ.	Oggetto	Soggetto	Importo	Importo
						Numero	Data
2160	2015	2082 / 1	01	riattivaz. funzionalità idraulica torrente Locone e recupero opere di scarico bacini sottesi strade arginali agro Minervino - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016			
		2082 / 2	01	lavori a base d'asta + oneri sicurezza € 12.270,00 - sk. 652/16 - Del. 461 del 12/09/2017 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016			
		2082 / 3	02	spese tecniche strumentali - sk. 652/16 - Del.461 del 12/09/2017 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016			



Descrizione: 652/16 - Riattivazione funzionalità idraulica del torrente Locone e recupero opere di scarico dei bacini

MOVIMENTI CONTABILI DI SPESA									
Capitolo	Anno	Numero	Q. Econ.	Impegni		Mandati			
				Oggetto	Importo		Numero	Data	Importo
2160	2015	2082 / 4	03	IVA 22% - SK. 652/16 - Del.461 del 12/09/2017 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016					
		2082 (33)	04	lavori supplementari al netto del ribasso offerto - Del.213 del 04/05/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	76,38				
		2082 / 34	05	iva su economie di gara - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016					
		2082 / 35	05	iva su economie di gara - Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 461 del 12/09/2017					
		2082 (36)	05	iva su lavori supplementari - Del.213 del 04/05/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	16,80				
		2082 / 42	01	anticipazione 20% - certificato di pagamento n.1 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	47.846,00			19/04/2018	47.846,00
		2082 / 43	03	iva su anticipazione 20% certificato di pagamento n. 1 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	10.526,12			19/04/2018	10.526,12
		2082 / 44	01	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	79.680,12			04/05/2018	79.680,12
		2082 / 45	03	IVA SU CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	17.529,63			04/05/2018	17.529,63
		2082 (46)	06	imprevisti su lavori supplementari - Del.213 del 04/05/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	60,40				
		2082 / 54	04	2 CERTIFICATO LAVORI PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORR. LOCONE SK 652/16 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	83.257,52			05/06/2018	83.257,52



Descrizione: 652/16 - Riattivazione funzionalità idraulica del torrente Locone e recupero opere di scarico dei bacini

MOVIMENTI CONTABILI DI SPESA									
Capitolo	Anno	Numero	Q. Econ.	Impegni			Mandati		
				Oggetto	Soggetto	Importo	Numero	Data	Importo
2160	2015	2082 / 55	05	IVA SU 2° CERTIFICATO LAV. PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORR. LOCONE IN AGRO DI MINERVINO SK 652/16 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	18.316,65	1106	05/06/2018	18.316,65
		2082 / 56	01	3° certificato lavori di riattivazione della funzionalità idraulica torr. Locone sk 652/16 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	62.429,47	1227	15/06/2018	62.429,47
		2082 / 57	03	iva su 3° certificato lav. sk 652/16 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	13.734,48	1228	15/06/2018	13.734,48
		2082 / 58	01	4° certificato lavori - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	49.274,41	1370	04/07/2018	49.274,41
		2082 / 59	03	iva su 4° certificato lavori - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	10.840,37	1371	04/07/2018	10.840,37
		2082 / 60	04	4° certificato lavori - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	16.116,10	1372	04/07/2018	16.116,10
		2082 / 61	05	iva su 4° certificato lavori - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	3.545,55	1373	04/07/2018	3.545,55
						413.250,00			413.096,42

FATTURE

Anno	Data	Numero	Soggetto	Impegno		Mandato	
				Numero	Importo	Numero	Importo
2018	23/02/2018	05/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2082 / 42	47.846,00	779	47.846,00
2018	23/02/2018	05/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2082 / 43	10.526,12	780	10.526,12



Descrizione: 652/16 - Riattivazione funzionalità idraulica del torrente Locone e recupero opere di scarico dei bacini

FATTURE

Anno	Data	Numero	Soggetto	Impegno		Mandato	
				Anno	Numero	Anno	Numero
2018	16/04/2018	12/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 44	2018	889
2018	16/04/2018	12/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 45	2018	890
2018	03/05/2018	13/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 54	2018	1105
2018	03/05/2018	13/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 55	2018	1106
2018	09/05/2018	14/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 56	2018	1227
2018	09/05/2018	14/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 57	2018	1228
2018	23/05/2018	15	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 58	2018	1370
2018	23/05/2018	15	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 59	2018	1371
2018	23/05/2018	15	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 60	2018	1372
2018	23/05/2018	15	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 61	2018	1373
							413.096,42

Note: Lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente Locone e per il recupero delle opere di scarico dei bacini sottesi dalle strade arginali dello stesso torrente - agro di Minervino Murge