

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D' APULIA
70126 BARI - Corso Trieste, 11
tel. 080 5419111 - fax 080 5531340



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 575

OGGETTO: Realizzazione dei lavori relativi al ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa.

Approvazione e liquidazione 4° ed ultimo SAL a tutto il 18 Dicembre 2015.

CIG : 364503278E CUP . D56D13000780002

L'anno duemilaquindici il giorno 22 del mese di DICEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL SUB COMMISSARIO

Geom. Francesco Pinto, nominato Sub Commissario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con Determinazione n. 001 del 9.12.2015 dal Commissario Straordinario Dott. Gabriele Papa Pagliardini giusto DPRG n. 623 dell'01.12.2015, su proposta dell'Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile del Procedimento, adotta la presente deliberazione:

PREMESSO che:

- la Giunta della Regione Puglia, con provvedimento 30.11.2010 n. 2637 in data 30.11.2010, ha disposto, con riferimento agli interventi di cui all'Azione 2.1.2. del P.O. FERS 2007/2013, l'avvio delle ulteriori attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dal suolo e da corpi idrici non significativi per i quali risulta disponibile una formale progettazione a carattere preliminare, definitiva e/o esecutiva;
- che il servizio tecnico consortile ha redatto, nel marzo 2011, il progetto definitivo dei lavori in argomento trasmesso alla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque per l'ammissione al finanziamento nell'ambito di attuazione del P.O. FERS 2007/2013;
- che con D.G.R. 02.08.2011 n. 1774, la Giunta regionale ha ammesso a finanziamento il progetto in argomento;
- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, con la deliberazione commissariale n. 27 del 5 febbraio 2015, il Commissario Straordinario disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI C.C.C. SpA - GE.CO. di Musile di Piave (VE) per un importo complessivo, al netto del ribasso del 25,178% di € 2.675.004,02 comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la progettazione esecutiva con il nuovo quadro economico di seguito rappresentato;

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A₁	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178 %	€ 2.586.441,55
A₂	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 71.398,31
	Totale importo dei lavori	€ 2.657.839,86
A₃	Progettazione esecutiva	€ 17.164,16
	Importo in appalto	€ 2.675.004,02

	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B ₁	Imprevisti	€ 164 973,98
B ₂	Acquisizioni aree e immobili	€ 299 492,78
B _{3a}	Progettazione, direzione lavori , sicurezza	€ 40 000,00
B _{3b}	Incentivo Art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.	€ 55 000,00
B _{3c}	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 20 000,00
B _{3d}	Rilievi accertamenti e indagini	€ 90 000,00
B ₄	Consulenze e servizi	€ 36 000,00
B ₅	Spese per attività di documentazione di emergenze/stratigrafie archeologiche	€ 150 000,00
B ₆	Spese pubblicità gara d'appalto	€ 11 000,00
	Totale somme a disposizione	€ 866.466,76
	C) I.V.A.	
C	I.V.A. al 22% (A + B escluso B2)	€ 713.235,16
D	Economie di gara	€ 1.027.694,06
	Totale	€ 5.282.400,00

- in data 30/04/2015 si è proceduto alla formale stipulazione del contratto di appalto al n. 2699 di rep. con il legale rappresentante del dell'A.T.I. C.C.C. SpA di Musile di Piave e GE.CO. srl di Parma;

CONSIDERATO che:

- con deliberazioni n. 476 del 22.10.2015 è stato approvata la contabilità relativa al 1° SAL lavori dell'importo complessivo di € 843.410,74 di cui € 615.326,23 per lavori ed € 151.243,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazioni n. 506 del 10.11.2015 è stato approvata la contabilità relativa al 2° SAL lavori dell'importo complessivo di € 1.501.351,25 di cui € 1.176.511,32 per lavori ed € 247.545,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione n. 516 del 20 novembre 2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con il quadro economico di concessione modificato come in appresso indicato:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A1)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178 %	€ 2.715.985,50
A2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.974,35
	Totale importo dei lavori	€ 2.790.959,85
A3)	Progettazione esecutiva	€ 17.164,16
	Importo in appalto	€ 2.808.124,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1)	Imprevisti	€ 153.310,34
B2)	Acquisizioni aree e immobili	€ 375.500,00
B3a)	Progettazione, direzione lavori , sicurezza	€ 16.432,00
B3b)	Incentivo Art. 92 D .Lgs 163/06 e s.m.i.	€ 68.170,22
B3c)	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 10.200,00
B3d)	Rilievi accertamenti e indagini	€ 48.200,21

B4) Consulenze e servizi	€ 25.534,00
B5) Spese per attività di documentazione di emergenze archeologiche	€ 25.000,00
B6) Spese pubblicità gara d'appalto	€ 11.000,00
Totale somme a disposizione	€ 733.346,77
C) I.V.A. 22% di (A + B escluso B2)	€ 713.235,16
Economie di gara	€ 1.027.694,06
TOTALE	€ 5.282.400,00

- con deliberazioni n. 537 del 30.11.2015 è stata approvata la contabilità relativa al 3° SAL lavori dell'importo complessivo di € 2.418.226,34 di cui € 1.894.606,04 per lavori, € 90.935,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 432.684,74 per I.V.A.;
- con deliberazione commissariale n. 259 del 10.06.2015, a seguito di interpello di professionisti del settore, è stato affidato l'incarico di consulenza scientifica ed archeologica, relativamente ai lavori in oggetto, al Prof. Donato Coppola docente di Paleontologia e Archeologia all'Università degli studi di Bari, per l'importo di € 5.400,00 oltre Irap, coadiuvato per l'assistenza giornaliera dal Dr. Alessandro Spera - archeologo specializzato in preistoria - e la D.ssa Iolanda Cito - archeologa specializzata in medioevo - al costo di € 150,00 giorno/cad.;
- con deliberazione commissariale n. 550 del 01.12.2015, a seguito di interpello di professionisti abilitati è stato conferito l'incarico di collaudo statico delle opere in c.a. all'Ing. Liborio Di Battista per l'importo di € 3.330,00 oltre contributo Inps ed IVA;

VISTO il 4° ed ultimo SAL a tutto il 18 Dicembre 2015, nei confronti dell'impresa, dell'importo complessivo di € 1.894.606,04 di cui:

- Ammontare complessivo dei lavori a corpo	€ 2.672.245,50
- Oneri di sicurezza	€ 73.766,91
- Progettazione esecutiva	€ 17.164,14
Totale	€ 2.763.176,55

VISTO il 4° SAL a tutto il 22 Dicembre 2015, nei confronti della Regione Puglia, dell'importo complessivo di € **3.472.199,28** così distinto:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
A₁	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178 %	€ 2.672.245,50
A₂	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.766,91
	Totale importo dei lavori	€ 2.746.012,41
A₃	Progettazione esecutiva	€ 17.164,14
	Totale importo in appalto	€ 2.763.176,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B_{3c}	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 3.463,20
B_{3d}	Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 16.432,00
B_{3d}	Rilievi accertamenti e indagini	
	Incarico per rilievi planaltimetrici ditta ARKE' Ingegneria srl	
	Fatt. n. 30/15 e n. 31/15 del 21/07/2015	€ 48.200,21
B₄	Consulenze e servizi	
	1) Incarico per studio geologico Dr. Geol. Remo Gabrielli fatt. n. 03/15 del 01/10/2015	€ 8.109,00

	2) Ernst & Young fatt. n. BITL0114008983 del 19/09/2014	€ 12.000,00
	3) Spese commissione di gara	€ 5.425,00
B₅	Spese per attività di documentazione di emergenze archeologiche	€ 21.195,72
B₆	Spese pubblicità avviso per assoggettabilità alla VIA e	€ 8.532,12
	Publicazione per vincolo preordinato all'esproprio	
	Spese istruttoria c/o Provincia Bari verifica assogg. VIA	€ 453,23
	Totale somme a disposizione	€ 123.810,48
	C) I.V.A.	
	I.V.A. su (A.1+A.2+A.3+B3c+ B3d+B4+B6)	€ 624.532,15
	TOTALE	€ 3.511.519,18

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 623 del 01.12.2015;

DELIBERA

1. **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** la contabilità lavori 4° ed ultimo SAL a tutto il 22 Dicembre 2015;
3. **Di liquidare** le somme di cui al 4° certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 786.187,86 oltre € 172.961,33 per IVA in favore dell'A.T.I. C.C.C. SpA di Musile di Piave e GE.CO. srl di Parma mediante bonifico bancario con accredito c/o Monte dei Paschi di Siena di Musile di Piave (VE) sul c/c codice IBAN IT95C0103036200000001028293 dell'importo di € 471.712,72 oltre IVA al 22% di € 103.776,80, per un totale di € 575.489,52 per il pagamento della fattura n. 30063/2015 del 21.12.2015 della ditta C.C.C. SpA di Musile di Piave capogruppo mandataria, e bonifico bancario con accredito c/o Monte dei Paschi di Siena di Musile di Piave (VE) sul c/c con codice IBAN IT95C0103036200000001028293 dell'importo di € 314.475,14 oltre IVA al 22% di € 69.184,53, per un totale di € 383.659,67 per il pagamento della fattura n. 20 del 21.12.2015 della ditta GE.CO. srl di Parma mandante;
4. **Incaricare** il Servizio di ragioneria degli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto;
5. **La presente** deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - della L.R. n. 4/2012.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giovanni Marinelli)




IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giuseppe Corti)



IL SUB COMMISSARIO
(Geom. Francesco Pinto)



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 22/12/2015 dove
resterà pubblicato fino al giorno 29/12/2015

IL SEGRETARIO :



Sti 606/12

Reg. 16	I 355 aut	78 e 80	CCC
	I 355 aut	79 e 81	CCC

AREA FINANZIARIA
SIT 
SIT 