



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 370 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente "Locone" mediante il recupero della sezione originaria della tratta intersecante la s.p. n° 24. Agro di Minervino Murge. CUP: D42H18000050005; CIG: 7514879255

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 246 dell'1 giugno 2018 è stato approvato il progetto degli interventi di che trattasi dell'importo di € 91.000,00 così articolato:

A) LAVORI IN APPALTO

A ₁)	Lavori al netto del ribasso offerto del 33,369%	€	61.334,69	
A ₂)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.600,00	
			<u>SOMMANO</u>	€ 64.934,69

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁)	Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016)	€	5.350,00	
B ₂)	Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di laboratorio, spese per pubblicità, oneri di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs n° 20/2016, ecc.)	€	3.500,00	
B ₃)	I.V.A. 22%	€	16.232,63	
		IN UNO	€ 25.082,63	€ 25.082,63
		TOTALE IN C.T.	€ 91.000,00	€ 91.000,00

- che con la stessa deliberazione commissariale n. 246/2018 è stato disposto di procedere all'esecuzione dei lavori attingendo ai fondi detraibili dalla riscossione del contributo di bonifica (capitolo 2160) e di autorizzare il Settore Finanziario ad impegnare la relativa spesa dell'importo complessivo di € 91.000,00;
- che con il medesimo provvedimento si è proceduto all'affidamento dei lavori all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. per il prezzo complessivo di € 64.934,69 al netto del ribasso e dell'IVA;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato il 22 marzo 2018 e rep.to in data 23 marzo 2018 al n° 2751;
- che i lavori sono stati consegnati in data 9 giugno 2018 con verbale redatto in pari data;

VISTO il conto finale dei lavori in data 23.07.2018 registrato al protocollo del Consorzio in data 23.07.2018 al n° 3399, redatto in conformità all'art. 200 del regolamento ll.pp. approvato con D.P.R. n. 207/2010 e al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO:

- che il direttore dei lavori in data 31 luglio 2018 ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, registrato al protocollo del Consorzio al n° 3590 del 31 luglio 2018;
- che dalle risultanze del predetto certificato è stato accertato un credito residuo, a favore dell'impresa appaltatrice Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l., di euro 10.371,87 (euro diecimila trecentosettantuno e centesimi ottantasette), oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che i predetti atti sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

VISTO lo stato finale dell'investimento n° 3617/18, allegato alla presente deliberazione, che è così configurato:



AI) Lavori a misura

A1.1) Lavori al netto r.c. del 35,0759% (contratto n. 2757 del 05.06.18)

€ 61.201,94

A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

€ 3.600,00

IN UNO I LAVORI € 64.801,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016). Lista mensile n° 1 ed unica dei mezzi d'opera forniti dall'impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., giusta deliberazione commissariale n. 246 dell'1 giugno 2018.

€ 5.345,36

B2) Rimborso spese anticipate dall'Impresa esecutrice Petrocelli Costruzioni Generali per prove di laboratorio per caratterizzazione materiale da espurgare: fattura della ditta Geovis s.r.l. - Claustro Camillo Maino n. 3 , Altamura - n. 52/2018

€ 2.250,00

In uno

€ 7.595,36

Sommano

72.397,30

B3) Rivalsa I.V.A. 22%

€ 15.927,41

Ammontare complessivo

€ **88.324,71**

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il conto finale dei lavori registrato al protocollo consortile in data 23.07.2018 al n° 3399.
3. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 31 luglio 2018 e registrato al protocollo consortile al n° 3590 del 31 luglio 2018.
4. Approvare l'allegato stato finale dell'investimento n. 3617/2018, relativo ai lavori in argomento, il cui importo complessivo di euro 88.324,71, contenuto nella spesa autorizzata di € 91.000,00, è così suddiviso:

AI) Lavori a misura

A1.1) Lavori al netto r.c. del 35,0759% (contratto n. 2757 del 05.06.18)

€ 61.201,94

A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

€ 3.600,00

IN UNO I LAVORI € 64.801,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016). Lista mensile n° 1 ed unica dei mezzi d'opera forniti dall'impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., giusta deliberazione commissariale n. 246 dell'1 giugno 2018.

€ 5.345,36

B2) Rimborso spese anticipate dall'Impresa esecutrice Petrocelli Costruzioni Generali per prove di laboratorio per caratterizzazione materiale da espurgare: fattura della ditta Geovis s.r.l. - Claustro Camillo Maino n. 3 , Altamura - n. 52/2018

€ 2.250,00

In uno

€ 7.595,36

Sommano

72.397,30

B3) Rivalsa I.V.A. 22%

€ 15.927,41

Ammontare complessivo

€ **88.324,71**

Importo stanziato € **91.000,00**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Do.ssa Maria Luisa CONGEDO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 28/08/18 dove resterà pubblicato sino al giorno 05/09/2018.

IL SEGRETARIO

Do.ssa Maria Luisa CONGEDO

SA 65P/18

cc 2160 S 2082/15

sub 65-66-67-68

AREA FINANZIARIA
SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO
IL QUADRO PRETTIVO Rag. NICOLA TRAVERSA



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

BARI

Lavori di somma urgenza per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente "Locone" mediante il recupero della sezione originaria della tratta intersecante la s.p. n° 24. Agro di Minervino Murge.

CUP: D42H18000050005; CIG: 7514879255

IMPRESA: Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Bernalda (MT), Via Ghidoni, 19/A

STATO FINALE DELL'INVESTIMENTO N° 659/18



SCHEDA INVESTIMENTO Anno: 2018

Descrizione: 659/18 - RIATTIVAZ. FUNZ. IDRAULICA TORR. LOCONE RECUPERO SEZ. ORIGINARIA TRATTA INTERSECANTE SP24 MINERVINO

Data Inizio:

Data Fine Prevista:

Data Ultimazione:

Importo Previsto: 91.000,00

Realizzatore: CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

PROVVEDIMENTI			
	Tipo	Testo	Numero
Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini		Rettificata ed integrazione del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014.	288
Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo		Lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente "Locone" mediante il recupero della sezione originaria della tratta intersecante la S.P. n°24, agro di Minervino Murge. - Approvazione perizia lavori somma urgenza.	246

QUADRO ECONOMICO				
Codice	Descrizione	Importo	Totali	
			Impegni (A)	Mandati (B)
01	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + ONERI 3.600,00	64.934,69	64.934,69	2.909,26
02	LAVORI IN AMM.NE DIRETTA MEDIANTE NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI D'OPERA	5.350,00	5.350,00	5.350,00
03	SPESE TECNICHE STRUMENTALI (PROVE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI ED INDAGINI)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
04	RIVALSA IVA 22%	16.232,63	16.232,63	2.587,04
05	ARROTONDAMENTO	982,68	982,68	982,68
		91.000,00	91.000,00	15.328,98

FONTI DI FINANZIAMENTO		
Anno	Capitolo Spesa	Importo
2015	000002160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio	91.000,00
	Capitolo Entrata Vincolato	91.000,00



Descrizione: 659/18 - RIATTIVAZ. FUNZ. IDRAULICA TORR. LOCCONE RECUPERO SEZ. ORIGINARIA TRATTA INTERSECANTE SP24 MINERVINO

MOVIMENTI CONTABILI DI SPESA								
Capitolo	Anno	Numero	Q. Econ.	Impegni Oggetto	Soggetto	Importo	Mandati	
							Numero	Data
2160	2015	2082 / 48	01	somma urgenza riattivazione funzionalità idraulica torr. Locone mediante recupero sez. originaria tratta intersecante la SP 24 - agro Minervino - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016		2.909,26		
		2082 / 49	01	lavori al netto del ribasso + oneri 3.600,00 € - Del.246 del 01/06/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016		5.350,00		
		2082 / 50	02	lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera - Del.246 del 01/06/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016		3.500,00		
		2082 / 51	03	spese tecniche strumentali (prove laboratorio, accertamenti ed indagini) - Del.246 del 01/06/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016		2.587,04		
		2082 / 52	04	rivalsa iva - Del.246 del 01/06/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016		982,68		
		2082 / 53	05	arrotondamento - Del.246 del 01/06/2018 - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	62.025,43	1620	31/07/2018
		2082 / 63	01	certificato n. 1 di pagamento ditta Petrocelli Costruzioni Generali - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016	BANCA POPOLARE DI BARI SCPA	13.645,59	1621	31/07/2018
		2082 / 64	04	iva su certificato di pagamento n. 1 ditta Petrocelli Costruzioni Generali - Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016				
						91.000,00		
								75.671,02



SCHEDA INVESTIMENTO Anno: 2018

Descrizione: 659/18 - RIATTIVAZ. FUNZ. IDRAULICA TORR. LOCONE RECUPERO SEZ. ORIGINARIA TRATTA INTERSECANTE SP24 MINERVINO

FATTURE									
Anno	Data	Numero	Soggetto	Impegno		Liquidato	Anno	Mandato	
				Numero				Numero	Pagato
2018	22/06/2018	19/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 63	62.025,43	2018	1620	62.025,43
2018	22/06/2018	19/2018	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL	2015	2082 / 64	13.645,59	2018	1621	13.645,59
									75.671,02

Note:

LAVORI PER LA RIATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE LOCONE MEDIANTE IL RECUPERO DELLA SEZIONE ORIGINARIA DELLA TRATTA INTERSECANTE LA S.P. 24 AGRO DI MINERVINO MURGE