



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 154 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria dei colatori Coluni, Calandrella, Porciani, Cortillo II, Cortillo I e Procino limitatamente alle sole tratte interferenti la strada provinciale n. 53 "Gravina verso Matera". Agro di Gravina (BA).**
DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE – DELLA REGIONE PUGLIA N° 49 IN DATA 22 OTTOBRE 2012.
Contratto: in data 11 marzo 2013 n° 2664 di rep.
CIG: 46951754FA; CUP: D89H11000750002
Approvazione del conto finale Consorzio/Impresa e del certificato di regolare esecuzione

L'anno duemilatredecimilil il giorno 11 del mese di APRILE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con deliberazione di Giunta Regionale n. 1484 del 04.07.2011, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 1128/2011 e successivo **D.P.G.R. n. 22 del 23.01.2013**, assistito dalla dott.ssa Maria Luisa Congedo, Dirigente Settore AA.GG.–OO.AA., quale segretario verbalizzante, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, e su proposta del Dirigente Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, adotta la presente Deliberazione:

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n° 452 del 01 ottobre 2012 è stata approvata la perizia esecutiva redatta dall'Area Gestione e Manutenzioni in data settembre 2012 dell'importo complessivo di € 153.900,00;
- che i lavori sono stati finanziati e affidati in concessione al Consorzio con Determina del Dirigente del Servizio Foreste della Regione Puglia n° 49 del 22 ottobre 2012 per l'importo di € 153.900,00 così disaggregato:

A) LAVORI

A ₁)	Lavori a base d'appalto	€	107.770,00		
A ₂)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.390,00		
		IN UNO	€	113.160,00	€ 113.160,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


B ₁)	Spese generali 15% comprensive di incentivi di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006	€	16.974,00		
B ₂)	I.V.A. 21% di A)	€	23.763,60		
		IN UNO	€	40.737,60	€ 40.737,60

TOTALE in c.t. € 153.900,00

- che a seguito di gara d'appalto con contratto n: 2664 di rep. dell'11.3.2013 i lavori sono stati affidati all'impresa Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. per l'importo a misura, al netto del ribasso d'asta del 37,825%, di € 67.006,00 oltre agli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 5.390,00;
- che in data 12 marzo u.s. sono stati ultimati i lavori giusta verbale redatto in pari data;
- che in data 18 marzo 2013 è stato sottoscritto lo stato finale dei lavori, registrato al protocollo consortile in data 18 marzo 2013 al n° 1216;

RILEVATO:

- che il direttore dei lavori in data 19 marzo 2013 ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi registrato al protocollo del Consorzio al n° 1255 del 20 marzo 2013;

- 
- che dalle risultanze del predetto certificato è stato rilevato un credito residuo in favore dell'impresa appaltatrice **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.** di euro 11.399,72 (euro undicimilatrecentonovantanove e centesimi settantadue), oltre I.V.A.;

CONSIDERATO:

- che l'art. 8 del Regolamento consortile per la disciplina degli incentivi, previsto dall'art. 92 del D.lgs 163/2006, approvato con deliberazione commissariale n° 398 del 23.7.2001 stabilisce che il premio incentivante deve essere liquidato *"entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo"*;
- che sono state compiute le varie attività che legittimano la corresponsione dell'incentivo e che pertanto è sorto il diritto, per il personale di seguito indicato, a percepire il premio incentivante;
- che il fondo incentivante, pari al 2% dell'importo lordo dei lavori e degli oneri per la sicurezza, è così ripartito:

Dott. Ing. Giovanni Marinelli:

- Responsabile del procedimento (20% di € 2.263,20) € 452,64

Geom Pasquale Cordasco:

- per progettazione e direzione dei lavori (70% di € 2.263,20) € 1.584,24

P.A. Silvia Attolico:

- Collaboratrice amministrativa (10% di € 2.263,20) € 226,32

RITENUTO OPPORTUNO procedere, contestualmente all'approvazione dell'atto di collaudo, anche alla liquidazione del premio incentivante;

PRESO ATTO che il comma 8 dell'art. 42 della L.R. n° 4 del 13.3.2012 concede, ai consorzi di bonifica, la prerogativa di richiedere alla Regione Puglia il pagamento diretto, in favore delle imprese appaltatrici, *"dei crediti maturati in dipendenza della esecuzione dei lavori"*;

VALUTATA, quindi, la necessità di richiedere la liquidazione ed il pagamento del credito residuo riveniente dal certificato di regolare esecuzione in favore dell'impresa appaltatrice **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.** via Ghidoni, n°19/A - Bernalda (MT), sul conto corrente *"dedicato"*;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 e D.P.G.R. n° 1128 del 28.12.2011 e successivo n. 22 del 23.01.2013;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il conto finale redatto dal direttore dei lavori geom Pasquale Cordasco in data 18 marzo 2013 e registrato al protocollo del Consorzio al n° 1216 del 18.03.2013.
3. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco in data 19 marzo 2013 e registrato al protocollo consortile al n° 1255 del 20 marzo 2013.
4. Accettare e liquidare il credito residuo dell'impresa appaltatrice **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.** via Ghidoni, n°19/A - Bernalda (MT) di euro 11.399,72 (euro undicimilatrecentonovantanove e centesimi settantadue) a saldo dei lavori.
5. Riconoscere che è maturato il diritto, al personale di cui al punto 6), alla percezione degli incentivi sanciti dall'art. 92 del D.lgs 163/2006 poiché si sono concluse le attività affidate inerenti l'appalto in oggetto.
6. Approvare e liquidare il premio incentivante di cui all'art. 92 del D.lgs 163/2006 e all'art. 35 comma 3 L. 183 del 04.11.2010 al sottoelencato personale:

Dott. Ing. Giovanni Marinelli:

- Responsabile del procedimento (20% di € 2.263,20) € 452,64


Geom Pasquale Cordasco:

- per progettazione e direzione dei lavori (70% di € 2.263,20) € 1.584,24

P.A. Silvia Attolico:

- Collaboratrice amministrativa (10% di € 2.263,20) € 226,32

7. Richiedere alla Regione Puglia, ai sensi del comma 8 dell'art. 42 della L.R. n° 4 del 13.3.2012:
 - a) la liquidazione ed il pagamento diretto del credito residuo di euro 11.399,72 (euro undicimilatrecentonovantanove e centesimi settantadue) in favore dell'impresa appaltatrice **PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.** via Ghidoni, n°19/A - Bernalda (MT), sul conto corrente *"dedicato"* comunicato con nota del 15.02.2013 acquisita al protocollo del Consorzio in data 26.02.2013 al n° 796 avente le seguenti coordinate: BANCA CARIME, filiale di Bernalda, . A.B.I.: 03067 – C.A.B.: 80290 – C/C N. 169; CODICE IBAN: IT 51 M 03067 80290 000000000169;
 - b) la liquidazione e il pagamento in favore del Consorzio delle spese generali maturate che ascendono ad € 10.855,96 sul C/C intestato al Commissario straordinario del Consorzio di



Bonifica Terre d'Apulia presso il Banco di Napoli – filiale 00354, centro tesoreria Bari, coordinate bancarie: IBAN: IT78 Q010 1004 1971 0000 0301 251; BIC: IBSITNA

8. Di dare mandato ai Settori competenti di perfezionare a tali propositi le pratiche per dare corso a quando disposto con il presente atto.
9. Trasmettere la presente delibera alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL R.U.P. E DIRETTORE DELL'AREA

dott. ing. Giovanni Marinelli

IL COMMISSARIO

dott. Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 11/04/2023 dove resterà pubblicato fino al giorno 20/04/2023.

IL SEGRETARIO

Dirigente AA.GG. – OO.AA.


dott.ssa Maria Luisa Congedo

SA 610/12

by 9160 5 104 sub 5 e 6

Base

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott. Cosimo Antonio Vignante)





Prot. n° 1216

18 MAR. 2013

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI

Lavori di: manutenzione straordinaria dei colatori Coluni, Calandrella, Porciani, Cortillo II, Cortillo I e Procino limitatamente alle sole tratte interferenti la strada provinciale n. 53 "Gravina verso Matera". Agro di Gravina (BA). *DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE - AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE - DELLA REGIONE PUGLIA N° 49 IN DATA 22 OTTOBRE 2012*

CIG: 46951754FA

CUP: D89H11000750002

IMPRESA: PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. via Ghidoni, n°19/A - Bernalda (MT)

STATO FINALE CONSORZIO - IMPRESA

CONTRATTO: in data 11 marzo 2013 n° 2664 di rep.

N. d'ord.	Articolo di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
1	1	Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti, ecc.	8.439,25	5,78	48.778,87	
2	2	Scavo per lo spurgo e la rimozione degli interrimenti in canali coperti, ecc.	595,68	38,30	22.814,54	
3	3	Trasporto a rifiuto, ecc.	9.034,93	4,00	36.139,72	
		SOMMANO I LAVORI A MISURA			107.733,13	
		A detrarre il ribasso d'asta del 37,825%			- 40.750,06	
		RESTANO			66.983,07	66.983,07
4		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	100,000000	5.390,00	5.390,00	5.390,00
		AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI ESEGUITI				72.373,07
		A DETRARRE I CREDITI CERTIFICATI:				
		- Certificato n° 1 in data 25.02.2013 prot. n° 772			€ -	60.973,35
		RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA			€	11.399,72
		Bari, li 18 marzo 2013				
		L'impresa: Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. il rappresentante legale (Geom. Bernardino Petrocelli)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Pasquale Cordasco)				
		VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DOTT. ING. Giovanni MARINELLI)				
		Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. con codice ditta n° 18443375				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Pasquale Cordasco)				

1
PROT. n° 1255

20 MAR. 2013



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

70126 Bari - Corso Trieste, 11 - tel. 080 5419 111 - Fax 080 5531340

LAVORI: di manutenzione straordinaria dei colatori Coluni, Calandrella, Porciani, Cortillo II, Cortillo I e Procino limitatamente alle sole tratte interferenti la strada provinciale n. 53 "Gravina verso Matera". Agro di Gravina (BA).

CUP: D89H11000750002; **CIG:** 46951754FA

CONCESSIONE: DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE – DELLA REGIONE PUGLIA N° 49 IN DATA 22 OTTOBRE 2012

IMPRESA: PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. via Ghidoni, n°19/A - Bernalda (MT)

CONTRATTO: in data 11 marzo 2013 n° 2664 di rep.

CONSEGNA LAVORI: in data 15 febbraio 2013

ULTIMAZIONE LAVORI: 12 marzo 2013

Importo netto dei lavori	€ 67.006,00
Oneri sicurezza	€ 5.390,00
Sommano i lavori appaltati	€ 72.396,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e art.141 del D.lgs n° 163/2006)

1) Progetto

La perizia esecutiva è stata redatta in data settembre 2012 per lavori a base d'appalto, approvata dal Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 1 ottobre 2012 n° 452 dell'importo di euro 153.900,00 (centocinquantatremila/00) così ripartito:

A) LAVORI

Lavori a base d'appalto	€	107.770,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.390,00
Sommano i lavori		€ 113.160,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per Spese generali 15%	€	16.974,00
Per IVA 21%	€	23.763,60
IN UNO		€ 40.737,60

Totale importo perizia in c.t.		€ 153.900,00
---------------------------------------	--	---------------------

2) Concessione

Con Determina del Dirigente del Servizio Foreste – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Assessorato Agricoltura della Regione Puglia n° 49 di repertorio in data 22 ottobre 2012 è stato approvato il progetto di manutenzione dei lavori in argomento, confermato il quadro economico sopra riportato e disposta la concessione degli stessi lavori il favore del Consorzio di bonifica;

3) Contratto

E' stato stipulato in data 11 marzo 2013 repertorio n° 2664 per l'importo "a misura" al netto del ribasso offerto del 37,825%, di euro 67.006,00 (sessantasettemilsei/00), al netto dell'I.V.A., più euro 5.390,00 per oneri per la sicurezza;

4) Tempo utile

Per la realizzazione delle opere il termine fissato all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto è di giorni 75 (settantacinque) ;

5) Stato finale dei lavori

Lo stato finale è stato sottoscritto in data 18.03.2013, registrato al protocollo del Consorzio in data 18 marzo 2013 al n° 1216, ed accettato senza riserve dall'Impresa;

Visita di controllo

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso telefonico dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori, il giorno diciannove (19) del mese di marzo (19) dell'anno duemilatreddici (2013) alle ore 9,30 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza del geom. Bernardino Petrocelli in qualità di amministratore unico dell'impresa appaltatrice Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l. ha proceduto con la scorta della perizia esecutiva, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni degli elaborati progettuali salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati a regola d'arte;
- la verifica, per quanto è stato possibile accertare, di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto geom. Pasquale Cordasco, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori realizzati dall' impresa PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. corrispondono alle previsioni della perizia esecutiva salvo modeste modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori eseguiti sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che è stato accertata mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni venticinque (25) in data 12 marzo 2013 e iniziati in data 15 febbraio 2013 e quindi in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai, al regolare pagamento degli oneri contributivi;
- che non sono occorsi occupazioni definitive o temporanee di immobili;

- che l'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;


- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;


Certifica

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. in base al contratto stipulato in data 11 marzo 2013 n° 2664 di repertorio sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che ammonta a euro 72.373,07 (euro settantaduemilatrecentosettantatre/07) così determinato:

A) LAVORI CONTRATTUALI ESEGUITI

A ₁) Lavori a misura al netto del ribasso del 37,825%	€	66.983,07	
A ₂) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.390,00	
Ammontare complessivo dei lavori eseguiti	€	72.373,07	

B) A detrarre gli acconti corrisposti:


B ₁) Certificato n° 1 in data 25.02.2013 prot. n° 772	€	60.973,35	
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	11.399,72	

diconsi euro 11.399,72 (euro undicimilatrecentonovantanove e centesimi settantadue) delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori eseguiti, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.


Bari, il 19 MAR. 2013

L'IMPRESA:
 PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.
 L'AMMINISTRATORE UNICO
 (Geom. Bernardino Petrocelli)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Pasquale Cordasco)



VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(DOTT. ING. Giovanni MARINELLI)

