



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 368 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza necessari per la stabilizzazione del piano di sedime della fondazione del ponte su s.p. "Ulmata", così come segnalato dal comune di Spinazzola e delle lavorazioni necessarie per la risagomatura del canale "Ulmata". Agro di Spinazzola (BAT).

CUP: D69H18000140002

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA, DA PARTE DEL SERVIZIO IRRIGAZIONE E BONIFICA, SEZIONE RISORSE IDRICHE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DELLA REGIONE PUGLIA, N° 2073 DEL 19.02.2018.

Approvazioni conto finale (art. 200 del reg. II, pp.) e certificato di regolare esecuzione

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con deliberazione commissariale n. 76 del 7 marzo u.s. è stata approvata la perizia dei lavori in argomento la cui esecuzione è stata affidata all'impresa **ELLEBI SCARL** - Via Sebenico n° 19, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ);
- che con nota consortile n° 690 dell'8 febbraio 2017 detto progetto è stato trasmesso per l'approvazione ed il conseguente finanziamento al Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia;

PRESO ATTO:

- che con Atto Dirigenziale n. 68 del 28 marzo u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo di € 90.804,00;

DATO CHE:

- il Comando della Polizia Municipale del Comune di Spinazzola con nota prot. 4378 del 3 aprile u.s. ha segnalato "*cedimenti dell'argine del canale, dovuto presumibilmente alle condizioni del tempo avverse dell'ultimo periodo (...) che pregiudicherebbe allo stato attuale, eventuale pericolo per la circolazione stradale ...*"
- che tali smottamenti della scarpata del canale Ulmeta hanno causato una profonda apertura (sprofondo) nella sede stradale adiacente a detto canale;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione commissariale n. 152 del 16 aprile 2018 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera dell'importo di € 28.100,00 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre ad € 825,00 per oneri della sicurezza;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico:

A1) Lavori principali

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	56.381,25	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.679,50	

IN UNO I LAVORI PRINCIPALI € 58.060,75

A2) Lavori suppletivi

A2.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	28.100,00	
A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	825,00	

IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI € 28.925,00
SOMMANO € 86.985,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori di difficile valutazione come la riprofilatura e la gradonatura delle frane.

B1) Rivalsa I.V.A. 22%

€	3.000,00		
€	19.796,86		
	SOMMANO	€	22.796,86
	TOTALE		109.782,61

- che con Atto Dirigenziale n. 4928 del 18 aprile u.s. il Servizio Irrigazione e Bonifica, Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, ha approvato la perizia di variante in corso d'opera;
- che con contratto in data 26 aprile 2018 rep. n. 2753 i lavori sono stati affidati all'impresa **ELLEBI SCARL** – Via Sebenico n° 19, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ), per l'importo complessivo di € 86.985,75, al netto del ribasso offerto pari al 22,500% e inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;

VISTO il conto finale dei lavori in data 31.07.2018 registrato al protocollo del Consorzio in data 31.07.2018 al n° 3558, redatto in conformità all'art. 200 del regolamento ll.pp. approvato con D.P.R. n. 207/2010 e al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO:

- che il direttore dei lavori in data 07 agosto 2018 ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, registrato al protocollo del Consorzio al n° 3721 del 07 agosto 2018;
- che dalle risultanze del predetto certificato è stato accertato un credito residuo, a favore dell'impresa appaltatrice **ELLEBI SCARL** di euro 437,08 (euro quattrocentotrentasette e centesimi otto);

CONSIDERATO che i predetti atti sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza alcuna riserva;

RITENUTO OPPORTUNO

- di avvalersi delle procedure di pagamento previste dall'art. 42, comma 8, L.R. del 13 marzo 2012 n. 4;
- di richiedere, pertanto, alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione ed al pagamento diretto del credito residuo, in dipendenza della esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa **ELLEBI SCARL** con sede in Palazzo San Gervasio (PZ), via Sebenico n° 19, così come risulta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori del 07 agosto 2018 n° prot. 3721 e dalla fattura emessa dalla stessa impresa in data 06.08.2018 n° 16 dell'importo di euro 437,08 più I.V.A. pari ad € 96,16 mediante bonifico bancario sul conto corrente n° IBAN IT04B053854215000000002523 acceso presso la BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA Filiale di PALAZZO S. GERVASIO (PZ);

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare il conto finale dei lavori in argomento registrato al protocollo consortile in data 31.07.2018 al n° 3558 il cui importo complessivo di euro 109.704,03, contenuto nella spesa autorizzata, è così suddiviso:

A) Lavori

A1.1) Lavori al netto r.c. del 22,500	€	84.418,28	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.504,50	
		IN UNO I LAVORI	€ 86.922,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi.	€	2.998,56	€ 2.998,56
		IN UNO	89.921,34
B1) Rivalsa I.V.A. 22%	€	19.796,86	19.782,69
		TOTALE	109.704,03

3. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07 agosto 2018 e registrato al protocollo consortile al n° 3721 del 07 agosto 2018.
4. Richiedere alla Regione Puglia la liquidazione ed il pagamento della somma riveniente dal certificato di regolare esecuzione registrato al protocollo consortile al n° 3721 del 07 agosto 2018, giusta fattura rilasciata dall'impresa appaltatrice in data 06.08.2018 n° 16 di € 437,08 più I.V.A. pari ad € 96,16 e di delegare la stessa Regione Puglia ad emettere bonifico bancario sul conto corrente n° IBAN IT04B053854215000000002523 acceso presso la BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA Filiale di PALAZZO S. GERVASIO (PZ) intestato all'Impresa **ELLEBI SCARL** – Via Sebenico n° 19, 85026 Palazzo San Gervasio (PZ).
5. Trasmettere il presente deliberato al competente Servizio Foreste regionale per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Il presente deliberato attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 28/08/2019 al giorno 03/09/2019 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

Maria Luisa Congedo
Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

SA 657/18

Op. 9160 § 487 sub 11 - 12



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto Sub Impegno

Anno: 2018 Codice Mecc.: 2 07 02 01

Capitolo: 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Centro di
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 487 Sub: 11 Stato: Definitivo Data: 28/08/2018

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 152 del 16/04/2018 -
Esecutivo

Soggetto: ELLEBI SCARL
VIA SEBENICO 19 - 85026 - PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

Partita IVA: 01898250764

Oggetto: CONTO FINALE DEI LAVORI

Importo Impegno Padre:	109.782,61
Sub Impegni Assunti:	109.249,37
Disponibilità:	533,24
Sub Impegno con il presente Atto:	437,08
Disponibilità Residua:	96,16

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto Sub Impegno

Anno: 2018 Codice Mecc.: 2 07 02 01

Capitolo: 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Centro di

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 487 Sub: 12 Stato: Definitivo Data: 28/08/2018

Provvedimento: Deliberazione Commissario Straordinario Borzillo n.ro 152 del 16/04/2018 - Esecutivo

Soggetto: ELLEBI SCARL
VIA SEBENICO 19 - 85026 - PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
Partita IVA: 01898250764

Oggetto: IVA SU CONTO FINALE LAVORI

Importo Impegno Padre:	109.782,61
Sub Impegni Assunti:	109.686,45
Disponibilità:	96,16
Sub Impegno con il presente Atto:	96,16
Disponibilità Residua:	

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria