

# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D' APULIA

70126 BARI - Corso Trieste, 11

tel. 080 5419111 - fax 080 5531340



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 218

**OGGETTO: Realizzazione dei lavori relativi al ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa. Determinazioni.**

L'anno duemilasedici il giorno 30 del mese di MAGGIO, in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

## IL COMMISSARIO

Dott. Gabriele Papa Pagliardini, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con Deliberazione Giunta Regionale Puglia n. 29 del 25/01/2016 e su proposta dell'Ing. Giovanni Marinelli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore Generale e assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione;

### PREMESSO che:

- con D.G.R. 02.08.2011 n. 1774, la Giunta Regionale Pugliese ha ammesso a finanziamento il progetto in oggetto;
- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, con la deliberazione commissariale n. 27 del 5 febbraio 2015, il Commissario Straordinario disponeva l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI C.C.C. S.p.a. di Musile di Piave e GE.CO. S.r.l. per un importo complessivo, al netto del ribasso del 25,178% di € 2.675.004,02 comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la progettazione esecutiva con il nuovo quadro economico di seguito rappresentato;
- in data 30/04/2015 si è proceduto alla formale stipulazione del contratto di appalto al n. 2699 di rep. con il legale rappresentante dell' A.T.I. C.C.C. S.p.a. di Musile di Piave e GE.CO. S.r.l. di Parma relativo ai lavori di ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa per l'importo complessivo netto dei lavori di € 2.675.004,02 al netto del ribasso d'asta offerto del 25,178% comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri per progettazione esecutiva;
- ai sensi dell'art. 48 del contratto d'appalto sottoscritto in data 30.04.2015 rientrano tra gli oneri dell'appaltatore l'espletamento delle pratiche espropriative tra cui l'originale delle domande di voltura munite degli estremi di eseguite formalità e l'originale delle note di trascrizione e che per tali oneri è previsto un compenso nel computo metrico di progetto;
- l'Appaltatore ha proceduto alla computazione di tutte le superfici occupate e, quindi, a corrispondere le indennità alle ditte concordatarie mentre per le ditte non concordatarie ha provveduto al relativo deposito c/o la Cassa Depositi e Prestiti di Bari;
- per la consegna dei tipi di frazionamenti, volture e originali delle note di trascrizione per contratto, all'art.48, all'appaltatore vengono assegnati 180 giorni per consegnare tutta la documentazione connessa al completamento della procedura d'esproprio;
- il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia con nota prot. 953 del 19/02/2015 aveva fissato al 31.12.2015 la data ultima per l'effettuazione di tutti i pagamenti nel rispetto delle tempistiche dettate dal PO FESR 2007/2013, fra i quali era ricompreso l'intervento in oggetto;

- entro tale termine non è stato possibile ultimare le procedure e le prestazioni di cui sopra, anche per i tempi amministrativi correlati alle fasi conclusive della procedura d'esproprio;
- si è reso necessario, pertanto, stipulare in data 18.12.2015 l'atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. 2699 di rep. in data 30.04.2015, per definire i rapporti integrativi nascenti tra A.T.I. C.C.C. S.p.a. di Musile di Piave e GE.CO. S.r.l. di Parma per al completamento delle procedure d'esproprio, relative al progetto per la realizzazione dei "Lavori di ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa."
- a garanzia dell'esatto e completo adempimento delle obbligazioni assunte con l'atto aggiuntivo l'Appaltatore ha prestato in data 18.12.2015 apposita fidejussione bancaria presso l'istituto di credito Unicredit n. 46001564316 con scadenza in data 30.06.2016;

**VISTA** la nota in data 9/5/2016 prot. 3081 con la quale la C.C.C. S.p.a. ha comunicato di aver provveduto al deposito presso l'ufficio catasto di tutti i frazionamenti relativi alle ditte interessate dai lavori;

**CONSIDERATO** la tempistica necessaria per la verifica da parte del catasto di tutte le 350 pratiche presentate, la stessa ditta ha richiesto una ulteriore proroga di 90 giorni per il completamento delle pratiche espropriative in oggetto senza maggiori oneri per il Consorzio;

**PRESO ATTO** della necessità di concludere l'iter delle procedure espropriative accogliendo la richiesta di proroga presentata dalla C.C.C. S.p.A. di Musile di Piave con nota del 9/5/2016 prot. in arrivo n. 3081;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Ufficio di Direzione Lavori;

**VALUTATA** congrua la richiesta di proroga di giorni 90 necessaria per portare a compimento dette procedure;

**PRESO ATTO** che per definire i rapporti integrativi connessi alla proroga richiesta è stato sottoscritto apposito atto aggiuntivo n. 2, nel quale l'Appaltatore si impegna a presentare apposita fidejussione bancaria per il periodo di proroga richiesto;

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.G.R.P. n.29 del 25/01/2016;

#### **DELIBERA**

- 1. Le premesse** formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. Di approvare** l'atto aggiuntivo n. 2 al contratto di appalto n. 2699 di rep. in data 30.04.2015, sottoscritto per definire i rapporti integrativi connessi alla proroga di 90 giorni richiesta per il completamento delle pratiche espropriative in oggetto senza maggiori oneri per il Consorzio;
- 3. Di incaricare** l'Ufficio di Direzione dei Lavori degli adempimenti connessi all'adozione del presente provvedimento
- 4. La presente** deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 - comma 2 -della L.R. n. 4/2012.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Giovanni Marinelli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO  
(Dott. Gabriele Papa Pagliardini)

IL SEGRETARIO

*Giuseppe Corti*  
*Gabriele Papa Pagliardini*  
*Massimo...*



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 30/05/2016 dove  
resterà pubblicato fino al giorno 05/06/2016

IL SEGRETARIO:

*Massimo...*

**Allo stato non sussiste  
adempimento contabile**

AREA FINANZIARIA  
SETTORE CONTABILITA' GENERALE  
IL QUADRO DI RETTI, ONERI, REND. CASAREALE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Ing. Giuseppe Corti