

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 441 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA" (1° stralcio)
(Dec. Commissario delegato per l'emergenza Ambientale in Puglia n. 254 del 18.11.04)
Approvazione SAL 11 Consorzio/ Regione -Recepimento Atto di Collaudo ing. E. Giordano

L'anno 2016 il giorno 13 del mese OTTOBRE in Bari, negli Uffici Consortili di corso Trieste 11

IL SUB COMMISSARIO

Prof. Dott. Massimo RUSSO, nominato Sub Commissario del Consorzio "Terre d'Apulia" con Determinazione n. 5 del 5.4.2016 dal Commissario Straordinario Unico dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI, in attuazione dell'art. 36 c.2 della L.R. 45 del 28.12.2015, dell'art. 5 c.2 della L.R. 40 del 9.12.2015 e della Determinazione n. 9 del 14.7.2016, assistito dal Direttore Generale dott. Ing. Giuseppe Corti su proposta del Direttore dell'Area competente dott. Ing. Giovanni Marinelli, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione.
ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 9 del 14.7.2016

PREMESSO CHE:

- il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia con decreto n. 254 del 18/11/04 approvava il progetto dei "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA - (1° stralcio);
- la Deputazione Amministrativa con delibera n. 250 del 17/9/1997 affidava l'incarico della redazione del progetto in epigrafe, tra gli altri, al prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI;
- il quadro economico di progetto, veniva approvato con delibera 65 del 17/3/2004 e successiva delibera di rettifica n. 287 del 24/9/04;
- I risultati di gara venivano approvati con delibera Commissariale n. 31 del 28/1/2005, risultando aggiudicataria l'impresa C.S.T. srl con sede in Castellaneta, per l'importo di € 2.467.555,31 al netto del ribasso d'asta del 16,169%, di cui € 102.406,10 per oneri di sicurezza;
- l'Ufficio della Direzione dei lavori, di cui alla delibera Commissariale n 253 del 11/10/2006, veniva composta con RUP l'ing. Giovanni Marinelli, D.L. Ing. Emma Buonamico, dir. operativo geom. Luca Primavera, ispettore geom. Pasquale Cordasco;
- la delibera n. 94 del 22/3/2007 incaricava quale Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il dott. ing. Ivan Salerno;
- la delibera n. 73 del 5/5/2010 approvava la perizia di variante suppletiva, con il seguente quadro economico:

A - IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA

lavori in perizia compr. oneri sic.	3.119.252,58
DETR. Oneri sic. 3,5026% al netto oneri sicurezza	<u>102.406,10</u>
	3.016.846,48
ribasso d'asta 16,169 %	<u>487.793,91</u>
	2.529.052,57
	<u>102.406,10</u>
Sommario lavori al netto compreso . Oneri sic.za	2.631.458,67

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 444 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA" (1° stralcio)
(Dec. Commissario delegato per l'emergenza Ambientale in Puglia n. 254 del 18.11.04)
Approvazione SAL 11 Consorzio/ Regione -Recepimento Atto di Collaudo ing. E. Giordano

L'anno 2016 il giorno 13 del mese OTTOBRE in Bari, negli Uffici Consortili di corso Trieste 11

IL SUB COMMISSARIO

Prof. Dott. Massimo RUSSO, nominato Sub Commissario del Consorzio "Terre d'Apulia" con Determinazione n. 5 del 5.4.2016 dal Commissario Straordinario Unico dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI, in attuazione dell'art. 36 c.2 della L.R. 45 del 28.12.2015, dell'art. 5 c.2 della L.R. 40 del 9.12.2015 e della Determinazione n. 9 del 14.7.2016, assistito dal Direttore Generale dott. Ing. Giuseppe Corti su proposta del Direttore dell'Area competente dott. Ing. Giovanni Marinelli, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione.
ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 9 del 14.7.2016

PREMESSO CHE:

- il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia con decreto n. 254 del 18/11/04 approvava il progetto dei "Lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione dell'uso delle acque sotterranee con le acque reflue dell'abitato di ANDRIA - (1° stralcio);
- la Deputazione Amministrativa con delibera n. 250 del 17/9/1997 affidava l'incarico della redazione del progetto in epigrafe, tra gli altri, al prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI;
- il quadro economico di progetto, veniva approvato con delibera 65 del 17/3/2004 e successiva delibera di rettifica n. 287 del 24/9/04;
- I risultati di gara venivano approvati con delibera Commissariale n. 31 del 28/1/2005, risultando aggiudicataria l'impresa C.S.T. srl con sede in Castellaneta, per l'importo di € 2.467.555,31 al netto del ribasso d'asta del 16,169%, di cui € 102.406,10 per oneri di sicurezza;
- l'Ufficio della Direzione dei lavori, di cui alla delibera Commissariale n 253 del 11/10/2006, veniva composta con RUP l'ing. Giovanni Marinelli, D.L. Ing. Emma Buonamico, dir. operativo geom. Luca Primavera, ispettore geom. Pasquale Cordasco;
- la delibera n. 94 del 22/3/2007 incaricava quale Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il dott. ing. Ivan Salerno;
- la delibera n. 73 del 5/5/2010 approvava la perizia di variante suppletiva, con il seguente quadro economico:

A - IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA

lavori in perizia compr. oneri sic.	3.119.252,58
DETR. Oneri sic. 3,5026% al netto oneri sicurezza	<u>102.406,10</u>
	3.016.846,48
ribasso d'asta 16,169 %	<u>487.793,91</u>
	2.529.052,57
	<u>102.406,10</u>
Sommario lavori al netto compreso . Oneri sic.za	2.631.458,67

Sommano lavori al netto compreso . Oneri sic.za

2.631.458,67



SOMME A DISPOSIZIONE

B- Allacci a pubblici servizi

ENEL spostamento pali	9.544,90
ENEL allaccio e.e	2.500,00
attraversamento autostrada	6.000,00
attraversamento ANAS ss.170/dir	
attraversamento ferrovia Bari Nord	3.000,00
AQP, SNAM, Forestale	<u>4.500,00</u>

29.544,90

c- SPESE GENERALI (art.9 Acc. Progr. 12% 3.119.252,58

-Obblighi sovrintendenza archeologica	23.700,00
-progettazione, coordinatore per la sicurezza, rilievi, indagini, tracciati ecc	155.889,13
-commissione aggiudicatrice	5.000,00
- commissione di collaudo	30.000,00
- spese pubblicità (BUR, PubliKompass, ecc.)	30.000,00
- incentivi art 18 L,109/94	33.147,69
- varie (oneri art.26 c4 L109/94, ecc.)	<u>33.237,36</u>

310.974,18

2.971.977,75

D-Imprevist 6.204,87

E- Rivalsa IVA 20% su ABC

594.395,55

F- Procedure espropriazioni e asservimenti
indennità per acquisizione aree

200.000,00
90.000,00

290.000,00

457.421,83

G- economie rivenienti dal ribasso d'asta

TOTALE Euro

4.320.000,00

CHE con delibera 181 del 2/5/2016 veniva approvata la **perizia** di assestamento finale ed il relativo nuovo quadro economico, come di seguito:

A	IMPORTO DEI LAVORI PERIZIA di assestamento		
	lavori al lordo del ribasso compr. oneri sic.	2.904.703,74	
	DETR. Oneri sic. 3,5026%	<u>102.406,10</u>	
	al netto oneri sicurezza	2.802.297,06	
	ribasso d'asta 16,169%	<u>453.103,51</u>	
	oneri sicur. 3,05026%	<u>102.406,10</u>	
	Totale lavori al netto del ribasso compr. Oneri sic.		2.451.599,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Allacci a pubblici servizi		
	_ ENEL spostamento pali	9.544,90	
	_ ENEL allaccio e.e.	35.000,00	
	_ attraversamento autostrada	7.000,00	
	_ attraversamento ANAS ss.170/dir	5.000,00	
	_ attraversamento ferrovia Bari Nord	5.000,00	
_ AQP, SNAM, Forestale	<u>4.500,00</u>		
			66.044,90
C	SPESE GENERALI		
	_ Obblighi sovrintendenza archeologica	23.700,00	
	_ progettazione, coordinatore per la sicurezza, rilievi, indagini, tracciati ecc.	180.489,94	
	_ commissione aggiudicatrice	5.000,00	
	_ commissione di collaudo	30.000,00	

	oneri art.26c.4 L.109/94 (inflaz.2%)	33.147,00	
	spese tecniche	93.665,69	
			396.002,63
	totale A+B+C		2.913.647,28
D	Rivalsa IVA		
	pagata al SAL 10 (20%, 21%,22%)	622.373,07	
	da pagare: lavori restanti € 106172,35 x 22%	23.357,92	
	da pagare: Enel € 35000,00 x 22%	7.700,00	
	da pagare: varie	5.500,00	658.930,99
E	PROCEDURE ESPROPRIAZIONI /ASSERVIMENTI		
	indennità per acquisizione aree	200.000,00	
	oneri espropriativi	90.000,00	
			290.000,00
	Sommano		3.862.578,17
F	economie e rivenienze		457.421,83
	TOTALE €		4.320.000,00

SZ

VISTI

- il contratto di appalto **rep. n 2508** del 4/7/2008;
- l'atto aggiuntivo **rep. 2554** del 26/5/2009;
- l'atto di sottomissione **rep. n 2607** del 29/9/2010;
- atto aggiuntivo n. 2 **rep. n. 2643** del 15/11/11;
- l'atto aggiuntivo n. 3 **rep. n. 2679** del 26/8/2013;
- l'atto di sottomissione n. 2 **rep. 2726** del 2/5/2016;

VISTA la delibera Commissariale n. 28 del 21/2/2011 che recepiva la cessione del ramo d'azienda da CST IMPIANTI srl a **COSTA CONTRACTS** srl, nei rapporti contrattuali succitati;

VISTA la delibera Commissariale n. 470 del 13/11/2014 che recepiva l'atto di cessione del ramo d'azienda da parte della **COSTA CONTRACTS** srl a **TACOS** srl con sede in Castellaneta;

VISTA la delibera Commissariale 366 del 4/8/16 di approvazione del SAL 8 / Finale per il lavori principali appaltati all'Impresa **TACOS** srl;

VISTA la delibera Commissariale n 94 del 22/3/07 e n.181 del 29/11/2011 di incarico di coordinatore per la sicurezza cantiere in fase esecutiva, all'ing. **Ivan SALERNO**;

VISTA la delibera commissariale n 182 del 3/5/2016 di incarico di collaudatore statico opere in cemento armato all'ing. **Luigi MONTERISI**;

VISTA la delibera Commissariale n 475 del 22/10/2015 di incarico di collaudatore tecnico amministrativo all'ing. **Emanuele GIORDANO**;

VISTO il SAL 11 nei Rapporti Consorzio Regione redatto dall'Ufficio della Direzione dei lavori, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per l'importo di € 2.985.802,79 oltre IVA di € 567639,45 per totale di € 3.553442,24;

RITENUTO di avvalersi della L.R. n 4 del 13/3/2012 art. 42 c.8, per cui "la Regione Puglia in riferimento al quadro economico di concessione, provvederà al pagamento dei crediti maturati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori";



PRESO ATTO

- Dello Stato d'avanzamento n. 8 (FINALE) del 20/7/16 per i rapporti Consorzio/Impresa Tacos srl dell'importo di € 2.451.599,76 al netto del ribasso del 16,169%, approvato con delibera n. 366 del 4/8/2016;
- Del certificato di pagamento n. 8 all'impresa TACOS srl di € (117.899,50 e IVA 22% € 259387,89) totale € 143.837,39
- Della nota prot. n. 5613 del 21/7/2016 con la quale l'impresa TACOS srl ha comunicato i soggetti aventi procura all'incasso con le relative somme ripartite in base al certificato succitato a IDROTERM srl, LM TECNOLOGIE, ETJCA spa, TACOS srl

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R.n. 701 del 4/7/2011 e successivi;

DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) Recepire l'Atto Unico Collaudo tecnico-amministrativo redatto dall'ing. Emanuele Giordano in data 2/08/2016;
- 3) Approvare il SAL n 11 a tutto il 15/9/2016 prot.7329 del 23/9/2016, inerente i rapporti tra Consorzio e Regione Puglia, che si allega al presente atto deliberativo, per farne parte integrante e sostanziale, come di seguito specificato:

A	SAL 8 finale dei lavori appaltati	2.451.599,75
B	somme a disposizione	46.656,03
C	spese generali	271.517,11
D	Rivalsa IVA	567.639,45
E	Procedure espropriative /asservimenti	216.029,90
	Totale SAL 11	3.553.442,24

- 4) Notificare il presente deliberato all'Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche
- 5) Avvalersi della L.R. n 4 del 13/3/2012 art. 42 c.8, per cui "la Regione Puglia, in riferimento al quadro economico di concessione, provvederà al pagamento dei crediti maturati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori"

Il presente deliberato, attesa l'urgenza dei relativi adempimenti, è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.R. 24/2012.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE geom. Luca Primavera

IL DIRETTORE DEI LAVORI ing. Emma Buonamico

IL DIRIGENTE e RUP dott. ing. Giovanni Marinelli

IL DIRETTORE GENERALE ing. Giuseppe Corti

IL SUB COMMISSARIO dott. Dott. Massimo RUSSO

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 13/10/2016 al giorno 19/10/2016

IL SEGRETARIO (.....)

Sti 520/04
P160 5 222/04
2 80000 Dec. 122/04

AREA FINANZIARIA
SETTORE ATTIVITÀ GENERALI
IL QUADRO DIRETTIVO: Rita Rosa CASARANE

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'ADRIANO
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Giuseppe CORTI



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

***** BARI *****

LAVORI DI: Utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione nell'uso delle acque reflue dell'abitato di **ANDRIA (1° stralcio)**

CONCESSIONE: Decreto Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 254 del 18/11/04

IMPRESA/DITTA: **TACOS srl - Castellaneta** (subentro a : COSTA CONTRACTS srl_e CST IMPIANTI srl)

ATTO AUTORIZZATIVO Delibera Commissariale n 31 del 18/1/2005 aggiudicazione definitiva

CONTRATTO rep. 2508 del 4/7/2008 reg.to a Bari n. 10361 - atto rettifica rep. 2554 del 26/5/2009

11° STATO d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15/9/16	€	2.985.802,80
	IVA	€ 567.639,45
Totale	€	3.553.442,24

Rapporti tra Consorzio e Regione Puglia


Pagamenti diretti da parte REGIONE PUGLIA ex L. 4/2012 art.42.	imp. Netto	IVA	Ritenute	TOTALE
DESTINATARI :				
IDROTERM srl (procura incassi di TACOS srl)	20.691,34	compr. iva		20.691,34
LM TECNOLOGIE (procura incassi di TACOS srl)	30.134,00	compr. iva		30.134,00
ETJCA spa (procura incassi TACOS srl)	15.000,00	compr. iva		15.000,00
TACOS srl	52.074,16	25.937,89		78.012,05
totale lavori certificato n. 8	117.899,50	25.937,89		143.837,39
ing. Ivan Salerno	6.859,59	-	3.161,41	10.021,00
ing. Luigi Monterisi	3.360,00	915,20	800,00	5.075,20
ing Emanuele Giordano	6.804,00	-	8.883,00	15.687,00
Enel (allaccio)	28.094,38	6.180,76	-	34.275,14
CONSORZIO _ proc. Espropri/asservimenti /oneri	93.049,61	-	-	93.049,61
TACOS srl _ anticip. indenn. espropri / notifiche	24.463,25	-	-	24.463,25
TACOS srl _ prolung. Torrino	9.916,00	2.181,52	-	12.097,52
TACOS srl _ adeguamento cabina Enel	4.360,00	959,20	-	5.319,20
SPESE TECNICHE ex art. 18 L.109/94 e s.m.i. :		-	-	35.523,36
	35.523,36			
TOTALE PRESENTE S.A.L.	330.329,69	62.112,46	12.844,41	379.348,67

A) Importo Lavori _ Perizia Finale_ netto ribasso d'asta 16,169% e oneri sicurezza € 102406,10_ Delib. 181/2016	€	2.451.599,76	Data di comunicazione del decreto della concessione n. 557	26/08/2005
B) Somme a disposizione -	€	66.044,90	Data di scadenza della Concessione	
c) Spese generali	€	396.002,63	Provvedimento e data scadenza	
Rivalsa IVA	€	658.930,89	Data consegna Lavori	13/07/2006
Somme a disposizione -espropri indennità e oneri	€	290.000,00	Data inizio lavori	04/07/2008
sommano lavori ed oneri	€	-	sospensioni e proroghe gg	
economia rinvenienti dal ribasso d'asta	€	3.862.578,18	scadenza tempo utile ultimazione lavori	
	€	457.421,83		
	€	-		
	€	-		
TOTALE A BASE DI CONCESSIONE	€	4.320.000,00		//
tot concessione e differenza	€	4.320.000,00		



[Handwritten signatures and initials]


N. d'ord.	Rif. Q.E.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO		IVA
					Parziale	Totale	
		SI RIPORTANO €			-	2.461.144,68	521.357,20
		(continua PUBLIKOMPASS spa) Pubblicazione avviso di avvio procedimento per il vincolo espropriativo di pubblica utilità (ai sensi artt 11, 16 DPR 327/2001 e L. 241/90)					
		a corpo	1	€ 18.506,00	18.506,00	18.506,00	
		IVA 20%					3.701,20
		4° S.A.L./Reg.					
n. 11	C/a)	Obblighi Soprintendenza Archeologica (Convenzione rep. 2518 del 29/9/08) dott. RUGGIERO Giuseppe via A.M. di Francia 116- 70059 Trani IBAN : IT 88A 01010 417221 0000000 1665 fatt. n. 6 del 2/12/09 p.IVA	1		908,88		
n. 12	C/a)	RITENUTA D'ACCONTO 20% (su €1082,00) sommano COMPETENZE netto di R.A. IVA iva ESENTE			216,40	1.125,28	1.125,28
							xxx
n. 13	C/a)	Obblighi Soprintendenza Archeologica (Convenzione rep. 2518 del 29/9/08) dott. SICOLO Michele P.za Caduti del Terrorismo 31- 70032 Bitonto IBAN : IT 96M 03067 41380 00000 0010776 fatt. n.14 del 23/11/09 sommano COMPETENZE netto di R.A. IVA IVA 20% (su € 1082,00+43,28)			1.133,94		225,06
n. 14	C/a)	RITENUTA D'ACCONTO 20% (su €1082,00)			216,40		
						1.350,34	
		5° S.A.L. /Reg.					
n. 15	C/b1)	Progettazione TOT. € 186.530,56 prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI via Turati 13- 70100 Bari c.f. PCC LRT 55M16 L074Y IVA 03462420724 IBAN : IT15A 03127 04001 CC288 00124 57 fatt. 24/09 del 15/12/09 relativa alla parcella 23/1/06 D.M. 4/4/2001 _competenze _ Inps _CNPAIA sommano COMPETENZE netto di R.A. IVA Rimborso spese indagini geologiche IVA 20% su 153.207,13 totale parcella al lordo			146.542,79 3.660,28 3.004,06 153.207,13 2.682,00 30.641,43 186.530,56		30.641,43
16		RITENUTA D'ACCONTO 20% (su € 146542,79+ 3660,28) =	150.203,07		30.040,61		30.040,61
		totale parcella al netto R.A. compr. IVA				125.848,52	
	C/b2)	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dott.ing. Ivan SALERNO via Ant. Lucarelli 3- 70124 Bari c.f. SLR VNI 45A01 A662 R IBAN: IT76J 01005 04003 00000 000 9105 RIC. N 6 del 1/12/10 esente IVA _ 1° ACC. € 20.000,0 x 44% = RETTIFICA = Reg Puglia det. 956_6/12/11 =		8.800,00			
17		_compenso			7.040,00		
18/a		_ Ritenuta d'acconto 20%			1.760,00		
18/b		_ INPS 17% 2/3 a carico Committente			431,00		
18/c		_ IRAP (pagato Det. 956_6/12/11)			748,00	9.979,00	
		A RIPORTARE				2.647.994,43	555.924,88



N. d'ord.	Rif. Q.E.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO		
					Parziale	Totale	IVA
		SI RIPORTANO €			-	2.647.994,43	555.924,88
		<u>8° S.A.L./Reg.</u>					
		Anticipazioni del Commissario Straord. Consorzio					
		c/c n. 0301251 Banco Napoli					
		IBAN: IT78 Q010 1004 1971 0000 0301 251					
19	lett.B	ANAS _attraversamento SS.170/dir km 21,69					
		_ canone tot.fatt. 23034179/BA (€ 917,62)		758,36			159,26
		_ polizza fidejussoria		450,00			-
		_ spese istruttoria € 53,10		43,88			9,22
		_ spese soprallugo € 217,80 (180,00 +21% Iva37,80)		180,00			37,80
					1.432,24		
20	lett.B	FERROVIA BARI NORD _attraversamento km 60+639					
		rif. Convenzione Ferrovia Bari Nord art. 5-12					
		_ fatt. 000 100 del 3/6/13 € 3400,10 iva incl.		2.810,00	2.810,00		590,10
21	lett.B	AUTOSTRADe II _Italia spa					
		_ bolli convenzione ,		29,24			-
		_ polizza		1.500,00			-
		_ convenzione art. 11					-
		(€ 2507,00+ 738,24)		3.245,24			681,50
					4.774,48		
22	lett.E	ESPROPRIAZIONI E ASSERVIMENTI					
		_ asservimenti aree condotte (1° gruppo)					
		rif. Rich. pagamento prot. 2235 del 17/5/2012		98517,04	98.517,04		
23	lett.C	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE					
		_ Siciliani dott. Carlo (presidente)		2.500,00			
		_ Arbore avv. Paolo (componente)		2.200,00			
		_ Pinto geom Francesco (componente)		2.200,00			
		(Perizia di Variante quadro economico lett.C)		6.900,00			
					5.000,00		
					112.533,76	112.533,76	
		***ATTUALE SAL N. 11 *** REGIONE / CONSORZIO					
24	lett.C	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					
		Ing. Ivan SALERNO					
	lett.C	c.f. SLR VNI 45A01 A662 R					
		IBAN: IT76J 01005 04003 00000 000 9105					
		SALDO RIC. N 1 del 2 /8 /16 esente IVA					
		(€ 20.000,0 - 9979,00 5° SAL Rettificato Reg. Puglia)		10.021,00			
		_ Compenso Netto			6.859,59	6.859,59	
		_ Ritenuta d'acconto 20%		1.763,26			
		_ INPS (1/3 a carico ing Salerno)		193,44			
		_ INPS (2/3 a carico Committente)		385,88			
		_ IRAP 8,5% (€ 20000,00/1,085) -748,00 SAL 5		818,83			
		sommano le ritenute			3.161,41	3.161,41	xx
					10.021,00		
25	lett.C	Collaudo opere in c.a. ing. MONTERISI					
		C.F. MNT LGU 48D23 AA669K					
		iban: IT69D 02008 04040 000400 645765					
		(fatt. n. 11 del 24/8/16)		4.160,00			
		_ compenso netto (4000,00+160,00)			3.360,00		
		_ IVA 22% (4000,00+160,00)					915,20
		_ ritenuta d'acconto 20% su 4000,00			800,00		
						4.160,00	
26	lett.C	Collaudo tecnico amministrativo ing. E. GIORDANO					
		c.f. _ GRD MNL 51M20 F052D					
		iban: IT91L 05385 04000 00000 4219620					
		A RIPORTARE					
					2.774.709,19	558.317,96	



N. d'ord.	Rif. Q.E.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO		
					Parziale	Totale	IVA
		SI RIPORTANO €			-	2.774.709,19	558.317,96
		(CONTINUA) Collaudo tecnico amm. ing. E. GIORDANO					
		ric. 1 del 1/8/2016	12600,00				
		_ Compenso Netto		6.804,00		6.804,00	
		_ Ritenuta d'acconto 38%		4.788,00			
		_ INPS 24% (1/3 a carico ing Giordano)		1.008,00			
		totale ricevuta N. 1			12.600,00		
		_ INPS 24% (2/3 a carico Committente)		2.016,00			
		_ IRAP 8,5% su € 12600,00		1.071,00			
		sommano le ritenute di legge			8.883,00	8.883,00	
		totale costo		15.687,00			
27	lett.B	ENEL allaccio (rif. prot.n 6527 /2016)	28094,38			28.094,38	
		_ iva 22 %					6.180,76
		Anticipazioni Commissario Straord. Consorzio					
28	lett.F	PROCEDURE ESPROPRIATIVE					
		(delibera commissariale 453 del 5/11/2014)					
		rich. pagamento n.4959 del 7/11/14		42731,17			
		_ indennità di asservimento 2° gruppo			40.090,45		
		_ indennità di esproprio (n, 2 TORRINI)			2.640,72	42.731,17	
29	lett.F	(delibera commissariale 314 del 5/7/2016)					
		rich. pagamento n.5218 del 5/7/16					
		_ indennità di asservimento (3° gr. Bruno A.)		755,79	755,79	755,79	
30	lett. F	Cassa Deposito e Prestiti					
		Ordinanza pagamento rep. 2723_ 7/3/16					
		(delib. Commissariale 508 del 16/12/14)					
		rich. pagamento n.4959 del 7/11/14		6.603,65		6.603,65	
31	lett. F	oneri catastali e registrazione e trascrizioni					
		(delib. Commissariale 508 del 16/12/14)					
		rich. pagamento n.4887 del 23/6/16			42.959,00	42.959,00	
	lett.E	Anticipazioni dell'Impresa					
32		_ indennità di esproprio AREA VASCA			16.698,42		
		_ notifiche decreti d'occupazione			7.764,83		
33	lett. C	SPESE TECNICHE				24.463,25	
		_ Prolungamento torino 5B					
		(Fatt n. 2 del 2/8/16 TACOS srl =				9.916,00	
		_ IVA 22%					2.181,52
34	lett. C	Adeguamento cabina elettrica (prescrizione ENEL)					
		(Fatt n. 3 del 14/9/16 TACOS srl =				4.360,00	
		_ IVA 22%					959,20
		PAGAMENTO DIRETTO REGIONE PUGLIA					
35	lett. C	spese tecniche Ufficio Drezione Lavori ex art. 18 L.109/94 s.m.i					
		(delib. Commissariale 211 del 10/5/2012)					
		imp.base d' Appalto € 2,923,736,15 x 1,5%	43.856,00				
		_ R.U.P. Dott. Ing Domenico. Lambo		6,00%	2.631,36		
		c.f. LMB DNC 41P30 A662G					
		Iban_IT91 J054 2404 0100 0000 1036 379					
		_ R.U.P. Dott. Ing Giovanni Marinelli		14,00%	6.139,84		
		c.f. MRN GNN 50C04 L472X					
		Iban_IT60 H010 1004 0060 0001 8000 178					
		_ Dir. Lav. Dott. Ing Enma Buonamico		30,80%	13.507,65		
		c.f. BNM MME 53S43 A662A					
		Iban_IT34 Z053 8504 000000004168 110					
		_ Dir. Operativo geom Luca Primavera		11,10%	4.868,02		
		c.f. PRM LCU 58E28 A893E					
		Iban_IT94 M076 0104 0000 0007 9410 437					
		_ Ispettore di cantiere geom. P.Le Cordasco		7,10%	3.113,78		
		c.f. CRD PQL 55P08 A048V					
		Iban_IT85 J020 08414 3000 000 3972 054					
		A RIPORTARE			30.260,65	2.950.279,43	567.639,45



N. d'ord.	Rif. Q.E.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO		IVA
					Parziale	Totale	
		SI RIPORTANO €			30.260,65	2.950.279,43	567.639,45
		coord. Proc. Espr. Geom. Michele Sforza c.f. SFR MHL 45E01 I105F Iban IT24 K010 1041 7311 0000 0003 766		4,5%	1.973,52		
		coord. Proc. Espr. Geom Luca Primavera c.f. PRM LCU 58E28 A893E Iban IT94 M076 0104 0000 0007 9410 437		4,5%	1.973,52		
		collaboratore amm.vo: sig. Attolico Silvia c.f. TTL SVN 55A41 A662X Iban_ IT20 F030 0204 0030 0040 0944 452		3%	1.315,68		
						35.523,37	
		TOTALE SAL 11 CONSORZIO-REGIONE				2.985.802,80	567.639,45

23 SET. 2016

Bari li ,

IL DIRETTORE OPERATIVO
geom. Luca Primavera

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. Ing. Emma Buonamico

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Ing. Giovanni Marinelli

