



# CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 400 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO: Lavori di affinamento e riuso delle acque reflue a fini irrigui nel comune di Barletta.** *Lavori finanziati con le risorse di cui all'art. 13 dell'accordo di Programma Quadro per € 5.160.000,00 e per la rimanente parte cofinanziate per € 1.166.056,39 con disponibilità proprie del comune di Barletta, assunte con delibera del Consiglio Comunale n° 81 del 29.9.1998.*

**Omologazione della spesa ex art. 24 della L.R. n. 13/2001.**

L'anno duemilaquattordici il giorno 1 del mese di ottobre in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11


### IL COMMISSARIO

Dott. GIUSEPPANTONIO STANCO, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n. 701 del 04.07.2011, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 1128 del 29.12.2011, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo quale segretario verbalizzante su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Corti, adotta la seguente deliberazione;

#### PREMESSO :

- che i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 6.326.056,39, sono stati finanziati con le risorse dell'art. 13 dell'Accordo di Programma Quadro – Risorse Idriche – per € 5.160.000,00, quindi in misura dell'81,5674%, e per la rimanente parte cofinanziate per € 1.166.056,39, in misura del 18,4326%, con disponibilità proprie del Comune di Barletta, assunte con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 29.9.1998 e confermate con nota prot. 19372 in data 26.6.2003 del Settore Lavori Pubblici del Comune.
- che con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 264 del 25/11/04 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- che con Delibera Commissariale n. 30 del 28/01/05 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'Impresa Putignano Giovanni e figli s.r.l. di Noci per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 18,952%, di € 3.814.823,63 di cui € 22.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed è stato riformulato il quadro economico di progetto;
- che con Deliberazione Commissariale n. 200 del 25/05/2007 è stata approvata la perizia tecnica di variante suppletiva con aumento dell'importo di contratto in € 4.514.712,94 di cui € 4.487.966,64 per lavori e 26.746,30 per oneri di sicurezza;
- che con Deliberazione Commissariale n. 546 del 10 dicembre 2012 è stato approvato l'assestamento finale delle somme in concessione con il seguente quadro economico:


<b>A) LAVORI CONTRATTUALI</b>			
1.1) Lavori impianto di affinamento comprensivi di oneri sicurezza	€	2.171.563,54	
2.1) Lavori opere rete irrigua comprensivi di oneri sicurezza	€	2.267.621,49	
TOTALE LAVORI	€		<b>4.439.185,03</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
1) Imprevisti			
1.1) Commissione bancaria su pagamento all. Enel	€	2,50	
1.2) Oneri per attraversamento FF. SS. (compreso IVA)	€	1.318,93	
Sommano	€		1.321,43
2) Spese tecniche:			



2.1) Spese incentivi ex art. 18 della L. 109/94	€	71.004,07	
2.2) Incarico progetto esecutivo compreso INPS, CNPAIA	€	216.965,87	
2.3) Incarico relazione geologica compreso INPS e CNPAIA	€	17.531,43	
2.4) Collaudi tecnico-amministrativo e statico (compreso IVA)	€	41.742,40	
Sommano le spese tecniche	€		347.243,77
3) Espropriazioni			
3.1) Indennità espropriative	€		297.618,10
4) Spese per autorizzazioni e concessioni	€		----
5) Spese per pubblicità bando di gara	€		----
6) Allacc. nto Enel impianto di affinamento: costo allacciamento	€		23.009,50
7) Rivalsa I.V.A. :			
7.1) su lavori impianto affinamento : 10% di € 2.171.563,54	€	217.156,35	
7.2) su lavori rete irrigua : 20% di € 2.267.621,49	€	453.524,30	
7.3) 20% su (2.2+ 2.3+ 2.4+6) =( 215.418,25 + 17.531,43 + 23.009,50)			
= 20% su € 255.959,18	€	51.191,84	
Totale IVA	€		721.872,49
8) Importo per compensazione prezzi materiali da costruzione			67.797,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		<b>1.458.863,13</b>
TOTALE GENERALE	€		<b>5.898.048,16</b>
Economie rivenienti dal ribasso di gara	€		428.008,23
<b>IMPORTO DI CONCESSIONE</b>	€		<b>6.326.056,39</b>

#### **PRESO ATTO CHE:**

- con deliberazione commissariale n. 50 del 12.03.2008 sono stati liquidati con il 1° SAL:
  - per lavori in appalto in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 275.794,49 cui € 25.072,23 per IVA al 10%;
  - per incarico di progettazione esecutiva all'Ing. Giuseppe Ceo di Modugno (BA) € 260.049,52 di cui € 43.083,65 per IVA al 20%;
  - per indagini, sondaggi e redazione di relazione geologica all'Ing. Giuseppe Ceo di Modugno (BA) € 21.037,72 di cui € 3.506,29 per IVA al 20%;
- con deliberazione commissariale n. 135 dell'11.06.2008 sono stati liquidati con il 2° SAL in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA), per lavori in appalto € 373.842,73 di cui € 16.653,21 per IVA al 10% ed € 31.776,24 per IVA al 20%, oltre ad € 134.929,84 per rimborso anticipazioni indennità espropriative;
- con deliberazione commissariale n. 167 del 21.07.2008 sono stati liquidati con il 3° SAL per lavori in appalto in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 700.563,60 di cui € 23.915,91 per IVA al 10% ed € 72.914,76 per IVA al 20%;
- con deliberazione commissariale n. 187 del 19.08.2008 sono stati liquidati con il 4° SAL per lavori in appalto in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 1.630.311,66 di cui € 76.642,26 per IVA al 10% ed € 131.207,80 per IVA al 20%;
- con deliberazione commissariale n. 222 del 14.10.2008 sono stati liquidati con il 5° SAL in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA), per lavori in appalto € 428.863,81 di cui € 20.847,56 per IVA al 10% ed € 33.256,78 per IVA al 20%, oltre ad € 26.542,40 per rimborso anticipazioni indennità espropriative;
- con deliberazione commissariale n. 11 del 28.01.2009 sono stati liquidati con il 6° SAL:
  - per lavori in appalto in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 504.908,93 di cui € 7.402,06 per IVA al 10% ed € 70.581,04 per IVA al 20%;
  - per rimborso ritenute di garanzia su importo di lavori già eseguiti alla ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 434.612,51 di cui € 18.931,48 per IVA al 10% ed € 37.727,70 per IVA al 20%;
  - per rimborso anticipazioni pratiche di attraversamento FF.SS. ed allacciamento ENEL alla ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 28.272,21;
- con deliberazione commissariale n. 62 del 23.04.2009 sono stati liquidati con il 7° SAL:
  - per lavori in appalto in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 502.366,57 di cui € 24.454,48 per IVA al 10% ed € 38.894,55 per IVA al 20%;
  - per rimborso ritenute di garanzia su importo di lavori già eseguiti alla ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 55.573,04 di cui € 2.713,82 per IVA al 10% ed € 4.286,83 per IVA al 20%;



- per rimborso anticipazioni di indennità espropriative alla ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 8.895,20;
- con deliberazione commissariale n. 122 del 24.07.2009 sono stati liquidati con l'8° SAL:
  - per lavori in appalto in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 178.188,51 di cui € 523,34 per IVA al 10% ed € 28.738,63 per IVA al 20%;
  - per rimborso anticipazioni di indennità espropriative alla ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 47.883,55;
  - per rimborso anticipazioni pratiche di attraversamento FF.SS. alla ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 660,62;
- con deliberazione commissariale n. 89 dell'11.05.2009 sono stati liquidati con il 9° SAL:
  - per rimborso anticipazioni di indennità espropriative alla ditta Putignano & Figli di Noci (BA) € 79.367,11;
  - per incentivi ex art. 18 della L. 109/94 al personale consortile complessivamente € 71.004,07;
- con deliberazione commissariale n. 157 del 16.11.2011 sono stati liquidati con il 10° SAL
  - per lavori in appalto in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA), € 24.839,83 di cui € 4.139,97 per IVA al 20%;
  - per compenso espletamento del collaudo statico e tecnico amministrativo alla commissione di collaudo composta dall'Ing. Mario Parisi, l'Ing. Giorgio Bellomo e Ing. Luciano Anelli l'importo complessivo di € 41.742,40 onnicomprensivo di contributi ed IVA;
- con deliberazione commissariale n. 546 del 10.11.2012 sono stati liquidati con l'11° SAL per compensazione dei singoli prezzi dei materiali di costruzione, in favore della ditta Putignano & Figli di Noci (BA), € 67.797,84;

**PRESO ATTO** che con certificato in data 28.04.2011 la commissione di collaudo, incaricata con nota prot. n. 18634 del 28/05/2009 del dirigente del Servizio LL.PP, ha liquidato l'importo dei lavori in appalto in € 4.439.185,03;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 89 del 13 maggio 2011 con la quale è stata approvata la contabilità finale dei lavori e le risultanze del certificato di collaudo dei lavori di affinamento e riuso delle acque reflue a fini irrigui nel comune di Barletta;

**VERIFICATO** che l'importo effettivamente impegnato, risultato di complessivi € 5.898.048,16 risulta nei limiti di quello a base di concessione;

**PRESO ATTO** della ripartizione dell'importo finanziato, rispettivamente in misura dell'81,5674% in carico all'art. 13 dell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche e per la rimanente parte del 18,4326% con le disponibilità assunte con delibera del Consiglio Comunale di Barletta n. 81/1998;


**CONSIDERATO** che con determinazioni del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 312/2008, n. 437/2008, n. 487/2008, n. 565/2008, n. 849/2008, n. 100/2009, n. 393/2009, n. 690/2009, n. 198/2011, n. 368/2011, n. 219/2012 e n. 220/2012 e n. 127/2013 sono state autorizzati, pagamenti, per quanto in carico all'art. 13 dell'Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche, per un totale di € 4.810.853,66;

**VERIFICATO**, pertanto, che allo stato risultano liquidati tutti gli impegni di spesa assunti nel corso dei lavori;

**ASSUNTI** i poteri di cui al D.G.P.R. n. 701 del 04.07.2011, D.P.G.R. 28.12.2011 n. 1128 e D.P.G.R. 23.01.2013 n. 22;

### **DELIBERA**

- 1) **Le premesse** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di omologare** ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 13/200, così come modificato dall'art. 3 comma 19 della L.R. n. 40 del 31/12/2007, la spesa relativa alla concessione dei lavori indicati in oggetto nell'importo complessivo di complessivi € 5.898.048,16 disaggregato come segue:



<b>A) LAVORI CONTRATTUALI</b>		
1.1) Lavori impianto di affinamento comprensivi di oneri sicurezza	€	2.171.563,54
2.1) Lavori opere rete irrigua comprensivi di oneri sicurezza	€	2.267.621,49
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>4.439.185,03</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1) Imprevisti		
1.1) Commissione bancaria su pagamento all. Enel	€	2,50
1.2) Oneri per attraversamento FF. SS. (compreso IVA)	€	1.318,93
<b>Sommano</b>	€	<b>1.321,43</b>
2) Spese tecniche:		
2.1) Spese incentivi ex art. 18 della L. 109/94	€	71.004,07
2.2) Incarico progetto esecutivo compreso INPS, CNPAIA	€	216.965,87
2.3) Incarico relazione geologica compreso INPS e CNPAIA	€	17.531,43
2.4) Collaudi tecnico-amministrativo e statico (compreso IVA)	€	41.742,40
<b>Sommano le spese tecniche</b>	€	<b>347.243,77</b>
3) Espropriazioni		
3.1) Indennità espropriative	€	297.618,10
4) Spese per autorizzazioni e concessioni	€	---
5) Spese per pubblicità bando di gara	€	---
6) Allacc. nto Enel impianto di affinamento: costo allacciamento	€	23.009,50
7) Rivalsa I.V.A. :		
7.1) su lavori impianto affinamento : 10% di € 2.171.563,54	€	217.156,35
7.2) su lavori rete irrigua : 20% di € 2.267.621,49	€	453.524,30
7.3) 20% su (2.2+ 2.3+ 2.4+6) = ( 215.418,25 + 17.531,43 + 23.009,50)		
= 20% su € 255.959,18	€	51.191,84
<b>Totale IVA</b>	€	<b>721.872,49</b>
8) Importo per compensazione prezzi materiali da costruzione		67.797,84
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>1.458.863,13</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>5.898.048,16</b>

3) Trasmettere il presente provvedimento al competente Assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile il giorno 02/10/2014 dove resterà pubblicato fino al giorno 10/10/2014.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Maria Luisa Congedo

SK 528/03  
 CAP. 31000 ACC. 275/2003  
 CAP. 32000 ACC. 274/2003  
 CAP. 3160 IMP. 1256/2003  
 CAP. 3170 IMP. 1255/2003

UFFICIO CONTABILITÀ GENERALE  
 IL FUNZIONARIO