



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 16
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della rete distributrice - Zona Sud - dell'Acquedotto Rurale delle Murge.
Determina regionale n. 259/AGR del 05.11.2009.
Revoca deliberazione commissariale 15.10.2013 n. 414
RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO CON IMPRESA ANDRESINI.

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di GENNAIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con D.G.R.P. n. 701 del 04.07.2011 e successivi, il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 23 del 21.01.2014, assistito dal segretario verbalizzante su proposta del Direttore dell'Area competente, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO

- con delibera commissariale 28.10.1009 n. 183 è stato approvato, nell'importo complessivo di € 585.000,00, il progetto di manutenzione straordinaria della rete distributrice dell'Acquedotto Rurale delle Murge - Zona Sud;
- che il citato progetto, corredato dal verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L. 109/94 e dell'art. 47 del Regolamento di attuazione 554/99, è stato approvato ed ammesso a finanziamento con determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 2599/AGR del 5.11.2009;
- con delibera commissariale 13.04.2010 n. 58 l'Ufficio Contratti è stato autorizzato ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- con delibera commissariale 15.09.2010 n. 172, a seguito di gara esperita con procedura aperta, sono stati affidati all'Impresa F.lli Andresini Srl, con sede in Polignano, i lavori di manutenzione straordinaria della rete distributrice dell'Acquedotto Rurale delle Murge - Zona Sud per l'importo di € 305.140,18 oltre IVA di cui € 300.945,36 per lavori ed € 4.194,82 per oneri della sicurezza al netto del ribasso offerto del 29,867% sull'importo a base d'asta di € 429.105,18 giusta contratto d'appalto n. 2616 di rep. in data 25.02.2011;
- che nonostante i numerosi inviti inoltrati all'Impresa aggiudicataria a sottoscrivere il verbale di consegna, soltanto in data 30.06.2011, dopo l'intimazione scritta del Responsabile del Procedimento in data 22.06.2011 prot. 3069, l'Impresa Andresini ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori presentando anche le riserve articolate su sette punti;

PRESO ATTO che

- il Direttore dei lavori Geom. Francesco Pellicoro, con relazione riservata agli atti del Responsabile del Procedimento, ha respinto punto per punto tutte le riserve presentate dall'Impresa Andresini;
- tra gli obblighi contrattuali dell'Appaltatore era prevista anche l'acquisizione dei necessari nulla osta rilasciate dagli Enti preposti per tutti gli attraversamenti di strade di qualunque livello, per vincoli esistenti sulle aree interessate dai lavori nonché dei permessi per accedere ad aree eventualmente intercluse;

- In conseguenza dell'inerzia dell'Appaltatore all'acquisizione dei nulla osta necessari all'avvio dei lavori il Responsabile del procedimento ha provveduto, in data 18.07.2011, a richiedere, agli Enti preposti, i permessi necessari per la realizzazione degli interventi oggetto dell'appalto;
- Il termine dei lavori era stato fissato al 26.11.2011 ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 5 del contratto d'appalto in data 25.02.2011;
- In attesa dell'acquisizione dei necessari permessi, con verbale in data 30.07.2011, è stata disposta la sospensione dei lavori;
- In data 17.10.2011 è pervenuta all'Ente l'atto autorizzativo emesso dal Comune di Noci, acquisito agli atti del Consorzio al n. 4968 del 20.10.2011;
- Nonostante i ripetuti inviti a procedere alla ripresa parziale dei lavori limitatamente alle opere ricadenti in aree del Comune di Noci non soggette a vincoli, l'Impresa Andresini non ha adempiuto a quanto intimato;
- Il Responsabile del Procedimento, in conseguenza del comportamento dell'Appaltatore, con note 09.03.2013 n. 1189 di prot. Ha intimato l'immediata ripresa dei lavori entro il termine di 10 giorni;
- Con nota 23.03.2013 l'Appaltatore, acquisita al protocollo consortile al n. 1456, ha reiterato le argomentazioni già espresse nelle riserve presentate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, indicandole quali motivo di pregiudizio alla ripresa stessa;
- Nonostante l'intimazione del Responsabile del Procedimento, con nota 06.02.2013 n. 806 di prot, alla immediata ripresa dei lavori entro l'11.03.2013, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., l'Impresa Andresini non ha ritenuto di riscontrare la nota di sollecito né, tantomeno, ha proceduto alla ripresa dei lavori intimata;
- In conseguenza dell'atteggiamento ripetutamente evasivo e della mancata ripresa dei lavori, con deliberazione commissariale 15.10.2013 n. 414, notificata all'Appaltatore e alla Compagnia di Assicurazioni che aveva emesso la polizza fideiussoria, il Consorzio ha proceduto alla risoluzione contrattuale in danno dell'Impresa Andresini ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 15 del Contratto d'appalto n. 2616 di rep. in data 25.02.2011;
- Con nota 02.12.2013 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5340 lo Studio Legale Didonna, in nome e per conto dell'Impresa F.lli Andresini Srl, ha intimato l'immediato ritiro "in autotutela", della deliberazione commissariale n. 414/2013 di risoluzione contrattuale, prevenendo che, in mancanza di riscontro, l'Impresa avrebbe adito la competente autorità giudiziaria per l'accertamento della esclusiva responsabilità della Stazione appaltante nella mancata esecuzione dell'appalto e per la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti. Nella stessa nota, altresì, il legale dell'Impresa ha richiesto nonché un incontro al fine di comporre bonariamente l'intera vicenda;
- Nell'incontro tenutosi in data 17.12.2013 presso la sede consortile, l'Impresa F.lli Andresini ha proposto la definizione bonaria della controversia chiedendo all'Ente, con nota dello Studio Legale Didonna in data 18.12.2013 protocollata in arrivo il 30.12.2013 al n. 5743 di prot., di revocare la deliberazione commissariale n. 414/2013 nonché di rinunciare all'incameramento della cauzione definitiva e delle altre polizze stipulate a garanzia dell'esecuzione dell'appalto;

PRESO ATTO, in effetti, che le autorizzazioni richieste dal Consorzio ai Comuni di Martina Franca, Mottola e all'Ispettorato delle Foreste di Taranto non hanno mai avuto riscontro, e che, pertanto non vi è una esclusiva specifica responsabilità dell'Impresa per la mancata esecuzione dei lavori, al fine di evitare l'instaurarsi di un lungo ed oneroso contenzioso, si ritiene opportuno aderire alla richiesta dell'impresa F.lli Andresini srl;

de

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. 21.01.2014 n. 23;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Revocare la deliberazione commissariale 15.10.2013 n. 414 di risoluzione contrattuale per inadempimento del contratto d'appalto n. 2616 di rep. Sottoscritto dall'Impresa F.lli Andresini Srl in data 25.02.2011 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete distributrice - Zona Sud - dell'Acquedotto Rurale delle Murge, agri di Martina e Mottola in provincia di Taranto e agro di Noci in provincia di Bari, dell'importo complessivo di € 305.140,18 oltre I.V.A. rinunciando all'incameramento della cauzione definitiva e delle altre polizze prestata dall'Appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
3. Risolvere, in accordo con le parti ai sensi dell'art. 1463 del C.C. e per le ragioni riportate in premessa, il contratto d'appalto n.2616 di rep. in data 25.02.2011 sottoscritto dall'Impresa F.lli Andresini Srl con sede in Polignano a Mare (BA) alla Strada Comunale Maringelli 2, per i lavori di cui al punto 1) che precede;
4. Acquisire espressa rinuncia scritta da parte dell'Impresa F.lli Andresini Srl a qualsivoglia pretesa conseguente alla mancata esecuzione del contratto in argomento;
5. Notificare all'Impresa F.lli Andresini Srl l'avvenuta risoluzione del contratto d'appalto n. 2616 di rep. dando atto che la stessa avrà effetto a far data dal ricevimento della relativa comunicazione di rinuncia da parte della stessa Impresa come innanzi precisato;
6. Autorizzare l'Area finanziaria a dare seguito agli adempimenti contabili per l'eventuale annullamento degli impegni ed accertamenti di spesa eventualmente assunti per i lavori oggetto della presente deliberazione.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Rag. Maria De Chirico

De Chirico

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott.Ing.Giuseppe Corti

Corti

IL COMMISSARIO
Dott. Giuseppantonio STANCO

Stanco

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Luisa Congedo

Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 23/02/2014 dove resterà pubblicato fino al giorno 07/02/2014

IL SEGRETARIO :Dott.ssa Maria Luisa CONGEDO

Congedo

SA 587/08

201 2160 S 1388/09
67 31000 Ace 379/09

Congedo

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo Antonio Di Monte

Di Monte