


CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA BARI



DELIBERA COMMISSARIALE

N. 414 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della rete distributrice - zona Sud - dell'Acquedotto Rurale delle Murge. Agri di Martina e Mottola, in provincia di Taranto e Noci, in provincia di Bari. Contratto stipulato con l'impr. Fratelli Andresini srl in data 25/02/2011, n. 2616 di rep. Risoluzione per inadempimento.

L'anno 2013, il giorno 15 del mese di ottobre in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato con deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 1484 del 04/07/2011 e D.P.G.R. n. 701 del 04/07/2011, prorogato con D.P.G.R. n. 1128 del 29/12/2011 e successivo D.P.G.R. n. 22 del 23/01/2013, assistito dalla Dott.ssa Maria Luisa Congedo, quale segretario verbalizzante, su proposta del Direttore di Area competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione:

Premesso che, con Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 2599/AGR del 05/11/2009, è stato approvato e finanziato per l'importo di € 585.000,00, il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della rete distributrice - zona Sud - dell'Acquedotto Rurale delle Murge. Agri di Martina e Mottola, in provincia di Taranto e Noci, in provincia di Bari;

Che, con delibera Commissariale n. 58 del 13/04/2010, è stata recepita la citata Determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura n. 2599/AGR del 05/11/2009;

Che, con Delibera Commissariale n. 183/2009 è stato nominato responsabile unico del procedimento l'ing. Giuseppe Corti;

Che, con Delibera Commissariale n. 58/2010 è stato autorizzato l'ufficio Contratti ed Appalti ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori;


Che, con Delibera Commissariale n. 109/2010 sono stati individuati il sistema di gara - procedura aperte di cui all'art. 3, comma 37, ed art. 54 del D.Lgs. 163/2006 - e il criterio di aggiudicazione - art. 82, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 - ovvero il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerte a prezzi unitari, a mezzo di apposito modulo offerta;

Che, esperite le procedure di gara, con nota n. 3695 del 03/08/2010, è stata data comunicazione all'impresa F.Ili Andresini srl, con sede in Polignano a Mare, di essere risultata prima classificata dei lavori in oggetto;

Che, con Deliberazione Commissariale n. 172 del 15/09/2010, venivano approvate le risultanze della gara, nonché aggiudicati e affidati all'impresa F.Ili Andresini srl i suddetti lavori, con un ribasso del 29,867% sull'importo dei lavori posto a base di gara, oltre gli oneri della sicurezza;

Che, in data 25/02/2011, veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto, registrato al n. rep. 2616, e, a garanzia dei lavori, a norma dell'art. 21, l'impresa consegnava apposita fidejussione mediante polizze emesse dalla compagnia di assicurazione "Duomo UniOne Assicurazioni spa";

Che, a seguito di infruttuosi inviti, con nota del Responsabile Unico del Procedimento del 22/06/2011, prot. n. 3069, veniva intimato all'impresa di sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori;



Che, in sede di consegna dei lavori, avvenuta in data 30/06/2011, l'impresa appaltatrice F.lli Andresini srl, ha presentato riserve articolate in sette punti;

Che, il Direttore dei Lavori, geom. Francesco Pellicoro, con relazione riservata, agli atti del R.U.P., ha respinto tutte le riserve presentate dell'Impresa aggiudicataria, in virtù del principio che questa ha allegato, in sede di gara, il prescritto verbale di presa visione dei luoghi mediante visita avvenuta in data 06/07/2010, dichiarando espressamente che *"i prezzi contrattuali erano congrui e remunerativi rispetto alle condizioni locali ove si devono eseguire i lavori"*;

Che, il termine per l'ultimazione dei lavori era fissato in giorni 150 consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, dunque entro il 26/11/2011, a norma dell'art. 5 del contratto d'appalto stipulato;

Che, vista l'inerzia dell'impresa appaltatrice, nell'acquisizione dei nulla osta da parte degli Enti preposti, per l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori (ex art. 8 contratto d'appalto), il RUP provvedeva a richiedere i relativi permessi alla realizzazione delle opere;

Che, con verbale del 30/07/2011, veniva disposta la sospensione dei lavori, in attesa dell'acquisizione dei suddetti permessi;

Che, a seguito di autorizzazione da parte del Comune di Noci, acquisita agli atti consortili al n. 4968 del 20/10/2011, questo Ente ha invitato più volte l'impresa Andresini srl alla ripresa dei lavori, limitatamente alle opere in agro di Noci;

Che, a fronte di un atteggiamento evasivo riscontrato da parte dell'impresa appaltatrice, con nota del 09/03/2012, prot. 1189, il RUP intimava di procedere alla ripresa dei lavori entro dieci giorni successivi;

Che, l'impresa Andresini srl, con nota del 23/03/2012, acquisita al prot. n. 1456/2012, reiterava le argomentazioni di cui alle riserve formulate in sede di verbale di consegna dei lavori, indicandole come motivo di pregiudizio alla ripresa stessa;

Che, di fronte alla disponibilità e collaborazione del Consorzio a rendere più agevole l'effettuazione dei lavori, l'impresa ha perseguito in un atteggiamento evasivo ed insofferente;

Che, con nota prot. n. 806 del 26/02/2013, il RUP intimava a procedere alla ripresa dei lavori entro l'11/03/2013, pena la risoluzione contrattuale;

Che, alla data odierna, tale nota non ha avuto alcun riscontro;

Dato atto

Che, l'Impresa non ha rispettato gli obblighi derivanti dal contratto in essere;

Che, la produttività del cantiere e del tutto inesistente e i lavori risultano arbitrariamente sospesi;

Che, non è stato possibile conseguire l'ultimazione dei lavori nei tempi previsti;

Rilevato che, il comportamento dell'impresa ha reiterato la persistente contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali, con grave danno per l'Amministrazione consortile;

Vista la relazione della Direzione dei Lavori acquisita al prot. n. 4335 del 04/10/2013;

Considerata l'opportunità di procedere alla risoluzione contrattuale per inadempimento, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006, dell'art. 1453 del C.C. e all'art. 15 del Contratto d'appalto rep. n. 2616 del 25/02/2011;

Rilevato che, i fatti e le circostanze contestati all'impresa aggiudicataria concretizzano le condizioni per l'applicazione delle norme vigenti finalizzate alla risoluzione del contratto d'appalto;

Vista la delibera commissariale n. 29 del 01/09/11 con la quale il Commissario avoca a sé le funzioni della Direzione Generale;

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R n. 701 del 04/07/2011 e all'art. 34 della L.R. 54/80

DELIBERA

1. Per le ragioni richiamate in premessa che fanno parte sostanziale del presente deliberato, risolvere il contratto in essere in danno all'impresa F.lli Andresini srl per reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali;
2. Incaricare il R.U.P. e la Direzione dei Lavori dei provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compresa l'escussione delle polizze fidejussorie rilasciate a garanzia dei lavori;

3. Notificare il presente provvedimento nelle prescritte forme di legge all'impresa F.lli Andresini srl, alla Compagnia di assicurazioni che ha emesso le polizze fidejussorie e alla Regione Puglia, quale ente finanziatore dell'opera.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Giuseppe Corti

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 15/10/2013... dove resterà pubblicato sino al giorno 24/10/2013.....

IL SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Luisa Congedo

SA 587/09

cf. 2160 51398

cf. 2000 Acc. 378

IL DIRETTORE DELL'AREA ENERGETICA
(Dott. Cosimo Antonio Di Martile)