



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 18 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Interventi finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso della rete scolante in dx Ofanto mediante il riscavo delle tratte terminali dei canali Marana Pantanella, canali 1 e 2 e canale 114-115. agro di Canosa di Puglia (BAT). CUP: D24H16000620002; CIG 7090376B5D.
Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della regione Puglia n° 60 del 21.03.2017 del registro delle determinazioni.
Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs n° 50/2016 (Codice dei contratti).

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di GENNAIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

Premesso:

- che con deliberazione commissariale n° 18 del 7 febbraio 2017 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi indicati in oggetto dell'importo complessivo di euro 413.250,00, compreso I.V.A. pari ad euro 73.099,40;
- che con Atto Dirigenziale n° 60 del 21.03.2014 del registro delle determinazioni – Codice CIFRA 075/DIR/2017/00060 - della Sezione Risorse Idriche del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della regione Puglia è stato approvato il progetto esecutivo indicato in oggetto, disposta "la concessione degli interventi" in favore di questo Consorzio e finanziata la relativa spesa di € 413.250,00;
- che con deliberazione commissariale n° 357 del 7 agosto 2017 l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa PACE ROCCO COSTRUZIONI Srl, con sede in Potenza, via Lavangone n. 73, per l'importo complessivo di € 240.419,20,26, al netto del ribasso offerto pari al 27,369% e inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A. come per legge;
- che con il medesimo provvedimento è stato approvato il seguente nuovo quadro economico configuratosi a seguito di tale aggiudicazione:

A) LAVORI

A ₁) Lavori al netto del ribasso d'asta del 27,369%	€	232.419,20	
A ₂) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	8.000,00	
	SOMMANO		€ 240.419,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B ₁) Imprevisti	€	4.270,00
B ₂) Spese tecniche	€	7.880,60
B ₃) I.V.A. 22%	€	53.831,62



B₄) Economie di gara

	€ 106.848,58	
IN UNO	€ 172.830,80	€ 172.830,80
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO		€ 413.250,00

Considerato:

- che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili, art. 106 comma 1 lett. C e comma 7 del Decreto L.vo 50/2016, poiché la Direzione dei Lavori ha rilevato la necessità di realizzare lavori aggiuntivi per attuare l'intervento programmato in fase progettuale teso a ripristinare il transito delle portate originarie;
- che diversamente non si conseguirebbero i benefici previsti dalla proposta progettuale.
- che, in particolare solo a seguito dei lavori di triturazione della vegetazione presente nei corsi d'acqua si è resa visibile l'intera superficie scoperta del materiale di deposito da esportare, pari a mq 60.000,00, sicché ha permesso di posizionare correttamente i picchetti nei punti di cambio delle pendenze;
- che, invece, la campagna dei saggi a campione eseguiti nella fase progettuale si è rilevata del tutto insufficiente a dare la reale conformazione plano-altimetrica della superficie di espurgo né peraltro era conveniente ripulire gli alvei prima della progettazione a causa del costo elevato che si sarebbe aggirato intorno ai 70.000,00 euro;

Preso atto:

- che la Polizia Municipale di Canosa ha accertato con verbale redatto in data 23 settembre u.s. *“la presenza di un grave pregiudizio per la sicurezza stradale”* per la *“presenza di vegetazione spontanea ed arbusti ad alto fusto all'interno di un canale”* emissario del Marana Pantanella, così come da nota acquisita al protocollo consortile in data 11 u.s.
- che il corso d'acqua in questione è il canale n. 7 che attraversa l'abitato di Loconia.
- che la sig.ra Anna Di Muro, proprietaria di terreni adiacenti il canale *“Donna Chiarina”*, con nota registrata al protocollo del Consorzio in data 16.6.2017 al n. 3512, ha chiesto che *“venga tempestivamente fatta opera di pulizia e rimozione degli arbusti (...) cresciuti all'interno del canale di bonifica”* poiché *“compromettono la crescita e la produzione del vigneto adiacente di mia proprietà e rende pericoloso il passaggio con qualsiasi mezzo agricolo ed espone le coltivazioni limitrofe a rischio incendio...”*
- che le sopra menzionate segnalazioni sono state accertate e confermate da apposito sopralluogo.

Letta la relazione del RUP, Geom. Giuseppe Pascasio, allegata alla presente deliberazione, redatta ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del Codice dei Contratti con la quale viene autorizzata la variante in corso d'opera;

Considerato:

- che le anzidette ragioni sono state espresse nella nota di richiesta all'ufficio bonifiche della R.P., n. 5763/2017, di autorizzazione ad utilizzare le economie d'asta e a redigere apposita perizia;
- che lo stesso ufficio bonifiche con nota n. 075/0010056 del 31 ottobre 2017 ha concesso al Consorzio l'assenso a redigere perizia di variante;

Vista la perizia suppletiva indicata in oggetto, redatta dal direttore dei lavori geom. Pasquale Cordasco in data gennaio 2018;

Visto il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

A1)	Lavori principali		
	A1.1) Lavori al netto r.c. del 27,369%	€ 232.419,20	
	A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 8.000,00	
	IN UNO I LAVORI PRINCIPALI	€ 240.419,20	
A2)	Lavori suppletivi		
	A2.1) Lavori	€ 70.193,27	
	A2.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.000,00	
	IN UNO I LAVORI SUPPLETIVI	€ 72.193,27	
	TOTALE	€ 312.612,47	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	B1) Imprevisti	€ 6.070,00	
	B2) Spese tecniche strumentali di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 (assicurazione, stampa e riproduzione, prove di		



laboratorio, assistenza giornaliera e contabilità, rilievi, accertamenti ed indagini)

€ 8.600,00

B3) Lavori in amministrazione diretta mediante noleggio a caldo di mezzi d'opera (art. 36 d.lgs 50/2016) per l'esecuzione di lavori degli argini formatisi a seguito del materiale scaricato abusivamente

€ 13.000,00

B4) Rivalsa I.V.A. 22%

€ 72.970,14

IN UNO

€ 100.640,14

€ 100.640,14

Totale in c.t.

€ 413.250,00

Ritenuto l'elaborato meritevole di approvazione

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia di variante in corso d'opera degli "Interventi finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso della rete scolante in dx Ofanto mediante il riscavo delle tratte terminali dei canali Marana Pantanella, canali 1 e 2 e canale 114-115. agro di Canosa di Puglia (BAT). CUP: D24H16000620002; CIG 7090376B5D".

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL ~~VICE~~ DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 23/04/2018 al giorno 02/02/2018 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

SA 653/14

lg 9160 J 449/14

lg 31000 Acc 142/14