


**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI**



**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 516
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa.

Importo € 2.675.004,02 CIG:364503278E - CUP D56D13000780002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di NOVEMBRE in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO

Dott. Giuseppantonio Stanco, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con Deliberazione Giunta Regionale Puglia n. 1484 del 04.07.2011 e D.P.G.R. n. 701 del 04.07.2011 e successivi il cui incarico è stato prorogato con D.P.G.R. n. 8 del 20.01.2015, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione;

PREMESSO

- che la Giunta della Regione Puglia, con provvedimento 30.11.2010 n. 2637 in data 30.11.2010, ha disposto, con riferimento agli interventi di cui all'Azione 2.1.2. del P.O. FERS 2007/2013, l'avvio delle ulteriori attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dal suolo e da corpi idrici non significativi per i quali risulti disponibile una formale progettazione a carattere preliminare, definitiva e/o esecutiva;
- che con nota 30.1.2010 n. di prot. 003896 il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia ha invitato il Consorzio a far pervenire gli elaborati progettuali relativi al recapito finale "Lama Badessa";
- che il servizio tecnico consortile ha redatto, nel marzo 2011, il progetto definitivo dei lavori in argomento dell'importo complessivo di € 5.282.400,00 trasmesso alla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque per la conseguente ammissione al finanziamento nell'ambito di attuazione del P.O. FERS 2007/2013.
- che con D.G.R. 02.08.2011 n. 1774, la Giunta regionale ha ammesso a finanziamento il progetto in argomento;
- con nota 16.11.2011 n. AOO 075/3732 di prot. la Regione Puglia- Servizio Tutela delle Acque - ha notificato il disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Consorzio sottoscritto dalle Parti in data 09.11.2011 che ha previsto all'art. 4, l'attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione dell'intervento;
- con deliberazione n. 43 del 06 febbraio 2013 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato redatto dal servizio tecnico consortile;
- con deliberazione n. 377 del 19 settembre 2013 è stato autorizzato l'avvio delle procedure di gara per appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa;

CONSIDERATO che con delibera n. 27 del 05/02/2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva all'ATI C.C.C. S.p.A. - GE.CO s.r.l. con il punteggio complessivo di 96,2172 e per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 25,178%, di € 2.675.004,02 comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri per progettazione esecutiva, e che, pertanto, a seguito dell'offerta progettuale il quadro economico di concessione si modificava come in appresso indicato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI		
A₁	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178%	€ 2.586.441,55	
A₂	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 71.398,31	
	Totale importo dei lavori		€ 2.657.839,86
A₃	Progettazione esecutiva	€ 17.164,16	
	Totale A)		€ 2.675.004,02
B	Somme a disposizione		
B₁	Imprevisti	€ 164.973,98	
B₂	Acquisizioni aree e immobili	€ 299.492,78	
B_{3a}	Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€ 40.000,00	
B_{3b}	Incentivo Art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.	€ 55.000,00	
B_{3c}	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 20.000,00	
B_{3d}	Rilievi accertamenti e indagini	€ 90.000,00	
B₄	Consulenze e servizi	€ 36.000,00	
B₅	Spese per attività di documentazione di emergenze stratigrafie archeologiche	€ 150.000,00	
B₆	Spese pubblicità	€ 11.000,00	
	Totale B)		€ 866.466,76
C	I.V.A. al 22% (A + B escluso B ₂)	€ 713.235,16	
D	Economie di gara	€ 1.027.694,06	
	Totale A+B+C+D		€ 5.282.400,00

CONSIDERATO

- che, nel corso dei lavori consegnati in data 04/05/2015, a seguito di sopravvenute esigenze di carattere manutentivo e di sicurezza, è stata redatta la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n°163/06 e s.m.i. con valutazione dei lavori a corpo, con previsione di nuovi lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, con particolare riferimento alla sicurezza in corrispondenza delle interferenze del corso della Lama Badessa con le strade comunali oltre che della esigenza di realizzare le piste di accesso, dove necessarie, ai fondi interclusi a seguito dell'esecuzione delle opere di scavo;
- che le suddette modifiche non sono sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze di migliorare funzionalità dell'opera con particolare riferimento alla sicurezza in corrispondenza dell'interferenza del corso d'acqua della lama con le strade comunali;
- che le suddette modifiche hanno riguardato in particolare:
 - 1) la realizzazione di barriere di sicurezza e di protezione in corrispondenza degli attraversamenti;
 - 2) muratura di pietrame a faccia vista a protezione e ammorsamento dei tombotti prefabbricati;
 - 3) piste di accesso a fondi interclusi a seguito espropri e di servizio per la manutenzione;

PRESO ATTO che per effetto dei maggiori lavori a corpo rivenienti dalla precitata perizia l'importo netto contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori è stato elevato da € 2.657.839,86, di cui netti € 2.586.441,55 per l'esecuzione dei lavori a corpo e € 71.398,31 per i relativi oneri della sicurezza, a € 2.790.959,85, di cui € 74.974,35 per i relativi oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che a seguito delle variazioni delle opere prevista in perizia di variante il quadro economico di concessione si modifica come in appresso indicato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI		
A₁	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178%	€	2.715.985,50
A₂	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	74.974,35
	Totale importo dei lavori		€ 2.790.959,85
A₃	Progettazione esecutiva	€	17.164,16
	Totale A)		€ 2.808.124,01
B	Somme a disposizione		
B₁	Imprevisti	€	153.310,34
B₂	Acquisizioni aree e immobili	€	375.500,00
B_{3a}	Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€	16.432,00
B_{3b}	Incentivo Art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.	€	68.170,22
B_{3c}	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€	10.200,00
B_{3d}	Rilievi accertamenti e indagini	€	48.200,21
B₄	Consulenze e servizi	€	25.534,00
B₅	Spese per attività di documentazione di emergenze stratigrafie archeologiche	€	25.000,00
B₆	Spese pubblicità	€	11.000,00
	Totale B)		€ 733.346,77
C	I.V.A. al 22% (A + B escluso B ₂)	€	713.235,16
D	Economie di gara	€	1.027.694,06
	Totale A+B+C+D		€ 5.282.400,00

VISTO il verbale di validazione della perizia di variante redatto dal Responsabile del Procedimento in data 16 novembre 2015;

RITENUTO la perizia di variante e suppletiva in argomento meritevole di approvazione così come redatta dal servizio tecnico consortile in data Novembre 2015;

ASSUNTI i poteri di cui alle D. P.G.R. n.8 del 20.01.2015;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Approvare la perizia di variante e suppletiva in argomento, relativa all'esecuzione dei lavori di ripristino della continuità idraulica della Lama Badessa, meritevole di approvazione così come redatta dal Direttore dei Lavori in data Novembre 2015 per l'importo di € 2.790.959,85 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 74.974,35;

3. Approvare il quadro economico della perizia di variante e suppletiva rideterminato come di seguito rappresentato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI		
A₁	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,178%	€	2.715.985,50
A₂	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	74.974,35
	Totale importo dei lavori		€ 2.790.959,85
A₃	Progettazione esecutiva	€	17.164,16
	Totale A)		€ 2.808.124,01
B	Somme a disposizione		
B₁	Imprevisti	€	153.310,34
B₂	Acquisizioni aree e immobili	€	375.500,00
B_{3a}	Progettazione, direzione lavori, sicurezza	€	16.432,00

B3b	Incentivo Art. 92 D.Lgs 163/06 e s.m.i.	€	68.170,22	
B3	Collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€	10.200,00	
B3d	Rilievi accertamenti e indagini	€	48.200,21	
B4	Consulenze e servizi	€	25.534,00	
B5	Spese per attività di documentazione di emergenze stratigrafie archeologiche	€	25.000,00	
B6	Spese pubblicità	€	11.000,00	
	Totale 8)			€ 733.346,77
C	I.V.A. al 22% (A + B escluso B2)	€	713.235,16	
D	Economie di gara	€	1.027.694,06	
	Totale A+B+C+D			€ 5.282.400,00

4. **Incaricare** il Settore Finanziario dei conseguenti adempimenti contabili;
5. **Trasmettere** il progetto in argomento, in uno al progetto esecutivo in oggetto, al Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia per quanto di competenza;
6. **Disporre** l'invio della presente alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n. 4 del 13/03/2012.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
(Sig. Vincenzo Mallardi)

Vincenzo Mallardi

IL ~~V.~~ DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giuseppe Corti)

Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

Giuseppantonio Stanco

IL SEGRETARIO

Roberto De Luca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 20/11/2015 dove resterà pubblicato fino al giorno 28/11/2015

IL SEGRETARIO :

Roberto De Luca

SA 606/12

Ref 9160 I 955/12

ff 31000 Acc 322/12

[Signature]

AREA FINANZIARIA
SETTORE BILANCIO E FIDUCIARISMO
IL QUADRO DIRETTIVO

[Signature]

[Signature]