



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 243 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Lavori per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente "Locone" e per il recupero delle opere di scarico dei bacini sottesi dalle strade arginali dello stesso torrente. Agro di Minervino Murge.
Approvazione perizia dei lavori supplementari

L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di MAGGIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017 su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- che con D.G.R.P. n° 1101 dell'8.8.02 furono finanziati i lavori di espurgo del canale Marana Campanelli e del torrente Locone;
- che successivamente all'appalto questo Ente, con nota n° 1913 del 19.3.2003 chiese alla Regione "di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori appaltati" e segnalò "l'urgente necessità di procedere comunque ai lavori di manutenzione dei canali al fine di assicurare la funzionalità degli stessi garantendo altresì la regimazione idraulica dei bacini di competenza";
- che a causa dei contenziosi insorti con le ditte appaltatrici i lavori non furono mai realizzati, per cui a tutt'oggi permane in alcune tratte, notevolmente peggiorato, lo stato di degrado;
- che oltre alle vertenze giudiziarie instauratesi, nel corso degli anni, con gli operatori agricoli della zona per danni causati dalle esondazioni, con verbale congiunto in data 28.11.2011, sottoscritto dai funzionari del Consorzio e dell'Assessorato Agricoltura della Regione Puglia, fu accertato che ricorrevano gli estremi dell'urgenza previsti dalla normativa in quanto i due corsi d'acqua risultano "completamente interriti";

CONSIDERATO:

- che, successivamente sono state eseguite solo le lavorazioni necessarie per permettere il deflusso delle acque del Marana Campanelli, intervenendo anche sul torrente Locone mediante lavori di scavo lungo la tratta immediatamente a valle dello sfocio dello stesso Marana Campanelli;
- che, pertanto, le operazioni effettuate non hanno eliminato i problemi del Locone a monte dello sfocio poiché il materiale accumulatosi, che in alcuni punti supera i cinque metri di altezza, ha ostruito i tombini di scarico delle acque intercettate dalle strade arginali del Locone;
- che l'intasamento dei sopra citati tombini causa un consistente accumulo di acqua che oltre ad arrecare danni alle colture imbibisce il materiale del rilevato stradale causando smottamenti delle carreggiate e conseguentemente pericoli per la pubblica incolumità giacché in passato questo Consorzio è già intervenuto due volte con finanziamenti regionali di lavori, dichiarati di somma urgenza, per il ripristino delle strade interrotte a causa di detti franamenti;



- che il materiale depositatosi riduce notevolmente la sezione idraulica del Locone, che in caso di apertura delle opere di scarico della diga, potrebbe non contenere l'intero volume delle acque rilasciate causando notevoli danni;

DATO CHE:

- con contratto del 23.03.2018 rep. n. 2751 sono stati affidati all'impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l. una seconda frazione dei complessivi lavori necessari per riportare l'opera alla sua completa efficienza.
- in prosecuzione del campo del Locone attualmente in lavorazione, vi è un altro tratto che richiede un intervento urgente per evitare che il materiale ivi giacente si riversi a valle e si depositi lungo la savanella, compromettendo così il regolare deflusso;
- ciò favorirebbe la sedimentazione del materiale in sospensione recati dalle acque piovane e dai colatori laterali, e causerebbe un vigoroso sviluppo di vegetazione di bassa macchia palustre provocando intorpidimenti in misura viepiù crescente

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito del ribasso d'asta offerto si sono conseguite economie per complessivi euro 113.508,80 per cui è stata compilata una "perizia per lavori supplementari" al fine di realizzare ulteriori due campi del canale, per una lunghezza complessiva di 300,00 mt, immediatamente a monte di quella in esecuzione;

VISTO il quadro economico riepilogativo dei lavori predisposto a corredo, che di seguito si riporta:

A1) <i>Lavori supplementari</i>			
A1.1) Lavori	€	146.555,03	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.798,91	
		<hr/>	
		IN UNO I LAVORI	€ 148.353,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Rivalsa I.V.A. 22%			€ 32.637,87
		Sommano	€ 180.991,81

DATO CHE:

- l'art. 106 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) al *comma 1, lettera b)* stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori supplementari qualora il cambiamento del contraente comporti per l'ente aggiudicatore notevoli disagi o un consistente aumento dei costi;
- il comma 7 dello stesso art. 106 sancisce che "nei casi di cui al comma 1, lettera b) il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- con il nuovo "Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia" del 2017" vi è stato incremento percentuale del 236% per il prezzo del trasporto del materiale di scavo (è passato da €/mc 11,00 ad €/mc 26,00);
- con un nuovo appalto e quindi con l'aggiornamento del prezzo, vi sarebbe un aumento del costo per il solo trasporto di euro 52.500,00 circa;
- il prezzo contrattuale per il trasporto pari €/mc 2,80, ricavato da regolare analisi del prezzo, tiene conto della consistente entità dell'intervento che consente di conseguire rilevanti economie;
- poiché, come è ben noto, sussiste per l'ente appaltante "l'obbligo di assicurare nei pubblici incanti l'effettivo adeguamento dei prezzi ai valori di mercati (cfr T.,A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 16.08.2011, n. 895" se si appaltassero, con nuova procedura, i lavori supplementari in trattazione, i prezzi a base di gara devono essere ricavati con criteri diversi, correlati alle ridotte dimensioni dell'intervento e questo comporterebbe un notevole incremento dei costi;

GIUDICATO .

- la perizia altamente conveniente poiché i prezzi applicati sono quelli contrattuali;
- conveniente l'ulteriore ribasso offerto dall'Impresa Petrocelli, pari al 6%, che equivale all'entità delle spese provvisionali per impianto e conduzione di cantiere in quanto già allestito;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Approvare la perizia dei lavori supplementari "per la riattivazione della funzionalità idraulica del torrente "Locone" e per il recupero delle opere di scarico dei bacini sottesi dalle strade arginali dello stesso torrente. Agro di Minervino Murge".



3. Affidare all'Impresa Petrocelli Costruzioni Generali S.r.l., Via Ghidoni, 19/A, Bernalda (MT) i lavori di che trattasi poiché ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) al comma 1, lettera b)
4. Approvare il quadro economico di perizia, al netto della somma dei ribassi offerti, così come di seguito configurato:

A) Lavori supplementari			
A1.1) Lavori al netto del ribasso offerto del 27,369% incrementato dell'ulteriore sconto del 6% per un totale del 33,369%	€	97.651,09	
A1.2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.798,91	
		<u>IN UNO I LAVORI</u>	€ 99.450,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti	€		60,41
B2) Rivalsa I.V.A. 22%	€		21.879,00
		Sommano	€ 121.389,40

5. La presente deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 4/2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Pasquale Cordasco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pascazio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Corti

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo

IL SEGRETARIO

Dott ssa Maria Luisa Congedo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato pubblicato all'albo consortile dal giorno 04/05/2019 al giorno 10/05/2019 e avverso il medesimo è/non è stata proposta opposizione.

IL SEGRETARIO

sta 652/16

eg 216 § 2082/15

red 33-36-46



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015 **Codice Mecc.:** 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2082 **Sub:** 33 **Stato:** Definitivo **Data:** 09/02/2018

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: lavori supplementari al netto del ribasso offerto

Importo Impegno Padre:	1.232.672,08
Sub Impegni Assunti:	408.759,89
Disponibilità:	823.912,19
Sub Impegno con il presente Atto:	99.450,00
Disponibilità Residua:	724.462,19

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015

Codice Mecc.: 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di
Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2082 Sub: 36 Stato: Definitivo Data: 09/02/2018

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: iva su lavori supplementari

Importo Impegno Padre:	1.232.672,08
Sub Impegni Assunti:	508.209,89
Disponibilità:	724.462,19
Sub Impegno con il presente Atto:	21.879,00
Disponibilità Residua:	702.583,19

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria



Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Prospetto Sub Impegno

Anno: 2015 **Codice Mecc.:** 1 01 05 03

Capitolo: 2160 - Manutenzioni correnti diverse e per canali di scolo a totale e/o parziale a carico del Consorzio

Centro di Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 2082 **Sub:** 46 **Stato:** Definitivo **Data:** 09/05/2018

Provvedimento: Delibera commissario Gabriele Papa Pagliardini n.ro 288 del 20/06/2016 - Esecutivo

Soggetto:

Oggetto: imprevisti su lavori supplementari

Importo Impegno Padre:	1.232.672,08
Sub Impegni Assunti:	739.161,48
Disponibilità:	493.510,60
Sub Impegno con il presente Atto:	60,40
Disponibilità Residua:	493.450,20

Il Capo Settore Bilancio ed Economato

Il Direttore dell'Area Finanziaria